



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROponente TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	MUNICÍPIO DE LAURO MULLER/SC	CONSTRUÇÃO DE TRANSPOSIÇÃO COBERTA PARA PEDESTRE	PONTE COBERTA - SUMARÉ E BELA VISTA

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				01/22	02/22	03/22	04/22	05/22	06/22	07/22	08/22	09/22	10/22	11/22	12/22
1.	SERVIÇOS INICIAIS	6.149,36	% Período:	100,00%											
				100,00%											
2.	PREPARAÇÃO DE TERRENO	1.960,68	% Período:	100,00%											
				100,00%											
3.	ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO	244.449,38	% Período:	10,00%	20,00%	40,00%	30,00%								
				10,00%	20,00%	40,00%	30,00%								
4.	ESTRUTURAS DE MADEIRA	154.185,18	% Período:			20,00%	40,00%	40,00%							
						20,00%	40,00%	40,00%							
5.	SERVIÇOS DE PINTURAS EM GERAL	9.122,40	% Período:			40,00%	30,00%	30,00%							
						40,00%	30,00%	30,00%							
6.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	20.694,19	% Período:				20,00%	80,00%							
							20,00%	80,00%							
7.	SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA OBRA	14.565,33	% Período:					100,00%							
								100,00%							
Total: R\$ 451.126,52															
Período:				%:	7,22%	10,84%	29,32%	31,45%	21,18%						
				Repasse:	-	-	-	-	-						
				Contrapartida:	32.554,98	48.889,87	132.265,75	141.884,45	95.531,47						
				Outros:	-	-	-	-	-						
				Investimento:	32.554,98	48.889,87	132.265,75	141.884,45	95.531,47						
Acumulado:				%:	7,22%	18,05%	47,37%	78,82%	100,00%						
				Repasse:	-	-	-	-	-						
				Contrapartida:	32.554,98	81.444,85	213.710,60	355.595,05	451.126,52						
				Outros:	-	-	-	-	-						
				Investimento:	32.554,98	81.444,85	213.710,60	355.595,05	451.126,52						

LAURO MULLER/SC

Local

segunda-feira, 20 de maio de 2024

Data

Responsável Técnico

Nome: Carlos Francisco de Oliveira Souza

CREA/CAU: 0696771

ART/RRT: