



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Níveis a Exibir no Cronograma: **2**

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	-	PISTA DE ESPORTES RADICAIS E PRAÇA PÚBLICA	CONSTRUÇÃO DA PISTA DE ESPORTES RADICAIS - LOTE 02

Falta distribuir:	Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					08/25	09/25	10/25	11/25	12/25	01/26	02/26	03/26	04/26	05/26
Linha calculada	1.	MOBILIZAÇÃO E SERVIÇOS INICIAIS DE	65.971,09	% Período:	23,29%	19,18%	19,18%	19,18%	19,18%					
0,00% -->	1.1.	IMPLANTAÇÃO DE CANTEIRO	63.254,83	% Período:	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%					
0,00% -->	1.2.	SERVIÇOS INICIAIS	2.716,26	% Período:	100,00%									
Linha calculada	2.	DRENAGEM	11.406,20	% Período:	100,00%									
0,00% -->	2.1.	DRENOS, CAIXAS E TUBULAÇÕES	11.406,20	% Período:	100,00%									
Linha calculada	3.	CONSTRUÇÃO DE ACESSOS, PRAÇA E	223.726,28	% Período:	22,61%	22,61%	30,15%	12,31%	12,31%					
0,00% -->	3.1.	CONSTRUÇÃO DE PISOS, CALÇADAS E	168.633,66	% Período:	30,00%	30,00%	40,00%							
0,00% -->	3.2.	PAISAGISMO	9.594,32	% Período:				50,00%	50,00%					
0,00% -->	3.3.	PRAÇA DE ACESSO, TOTEM E MOBILIÁ	45.498,30	% Período:				50,00%	50,00%					
Linha calculada	4.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	24.911,01	% Período:			20,00%	40,00%	40,00%					
0,00% -->	4.1.	ILUMINAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO	24.911,01	% Período:			20,00%	40,00%	40,00%					
Linha calculada	5.	LIMPEZA E DESMOBILIZAÇÃO DE OBR	6.066,26	% Período:					100,00%					
0,00% -->	5.1.	REMOÇÃO DE TAPUMES E LIMPEZA FII	3.842,17	% Período:					100,00%					
0,00% -->	5.2.	AS-BUILT DE OBRA	2.224,09	% Período:					100,00%					

Total: R\$ 332.080,84

Período:	%									
	23,30%	19,04%	25,62%	15,11%	16,93%					
Repasso:	77.363,52	63.241,07	85.086,63	50.161,68	56.227,94					
Contrapartida:	-	-	-	-	-					
Outros:	-	-	-	-	-					
Investimento:	77.363,52	63.241,07	85.086,63	50.161,68	56.227,94					
Acumulado:	%									
	23,30%	42,34%	67,96%	83,07%	100,00%					
	Repasso:	77.363,52	140.604,59	225.691,22	275.852,90	332.080,84				
	Contrapartida:	-	-	-	-	-				
	Outros:	-	-	-	-	-				
Investimento:	77.363,52	140.604,59	225.691,22	275.852,90	332.080,84					
Administração Local:	20,00%	40,00%	60,00%	80,00%	100,00%					

Selecione o Macrosserviço da Administração Local:

1.1. IMPLANTAÇÃO DE CANTEIRO

SÃO JOAQUIM - SC

Local

sexta-feira, 20 de março de 2026

Data

Responsável Técnico

Nome: GUSTAVO SOUZA DA ROSA

CRE/CAU: 217924-4

ART/RRT: 10038767-7