



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	-	AMPLIAÇÃO CRECHE	0

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				12/25	01/26	02/26	03/26	04/26	05/26	06/26	07/26	08/26	09/26	10/26	11/26
1.	OBRASALAS NOVAS	739.371,50	% Período:	2,36%	8,46%	20,01%	29,23%	20,11%	11,95%	7,88%					
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS	7.017,74	% Período:	100,00%											
1.2.	DEMOLIÇÕES EXTERNAS	8.265,71	% Período:	50,00%	50,00%										
1.3.	DRENAGEM	3.776,86	% Período:	50,00%	50,00%										
1.4.	ESCAVAÇÕES	8.863,30	% Período:	50,00%	50,00%										
1.5.	INFRAESTRUTURA	47.114,99	% Período:		100,00%										
1.6.	VIGAS BALDRAME	24.947,37	% Período:		20,00%	80,00%									
1.7.	PISOS DE CONCRETO	37.455,27	% Período:			100,00%									
1.8.	PILARES	22.207,78	% Período:			100,00%									
1.9.	VIGAS	54.974,75	% Período:				100,00%								
1.10.	LAJE	70.838,37	% Período:				100,00%								
1.11.	PAREDES	136.598,69	% Período:			50,00%	30,00%	20,00%							
1.12.	PISOS	70.707,07	% Período:				30,00%	70,00%							
1.13.	COBERTURA	103.809,86	% Período:				20,00%	50,00%	30,00%						
1.14.	PLATIBANDAS	25.285,90	% Período:					50,00%	50,00%						
1.15.	ESQUADRIAS	45.273,43	% Período:							100,00%					
1.16.	SOLEIRAS E PEITORIS	14.721,93	% Período:				50,00%	50,00%							
1.17.	INSTALAÇÕES PLUVIAIS	8.147,44	% Período:						100,00%						
1.18.	AR CONDICIONADOS	1.773,90	% Período:							100,00%					
1.19.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	37.995,70	% Período:						90,00%	10,00%					
1.20.	INSTALAÇÃO DE LÓGICA E SOM	2.263,30	% Período:							100,00%					
1.21.	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	7.332,14	% Período:						30,00%	70,00%					
2.	REFORMA PARTE INTERNA	31.793,22	% Período:		13,09%	21,87%	65,04%								
2.1.	SERVIÇOS INICIAIS	1.200,07	% Período:		100,00%										



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	-	AMPLIAÇÃO CRECHE	0

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1 12/25	2 01/26	3 02/26	4 03/26	5 04/26	6 05/26	7 06/26	8 07/26	9 08/26	10 09/26	11 10/26	12 11/26
2.2.	DEMOLIÇÕES INTERNAS	1.931,00	% Período:		100,00%										
2.3.	ALVENARIA	1.030,33	% Período:		100,00%										
2.4.	VERGA E CONTRAVERGA	519,21	% Período:		100,00%										
2.5.	REVESTIMENTOS INTERNOS	13.819,04	% Período:			100,00%									
2.6.	REVESTIMENTO EXTERNO	1.636,05	% Período:			100,00%									
2.7.	REVESTIMENTO DE TETO	2.607,13	% Período:			100,00%									
2.8.	PISOS	3.818,41	% Período:			100,00%									
2.9.	SOLEIRAS E PEITORIS	1.142,49	% Período:			50,00%	50,00%								
2.10.	ESQUADRIAS	1.282,99	% Período:			50,00%	50,00%								
2.11.	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	2.806,50	% Período:			50,00%	50,00%								
Total: R\$ 771.164,72				%:	2,27%	8,65%	20,08%	30,71%	19,29%	11,45%	7,55%				
Período:	Repassa:			-	-	-	-	-	-	-	-				
	Contrapartida:			17.470,68	66.718,79	154.873,91	236.805,99	148.723,53	88.329,12	58.242,70					
	Outros:			-	-	-	-	-	-	-	-				
	Investimento:			17.470,68	66.718,79	154.873,91	236.805,99	148.723,53	88.329,12	58.242,70					
Acumulado:	%:			2,27%	10,92%	31,00%	61,71%	80,99%	92,45%	100,00%					
	Repassa:			-	-	-	-	-	-	-	-				
	Contrapartida:			17.470,68	84.189,47	239.063,38	475.869,37	624.592,90	712.922,02	771.164,72					
	Outros:			-	-	-	-	-	-	-	-				
	Investimento:			17.470,68	84.189,47	239.063,38	475.869,37	624.592,90	712.922,02	771.164,72					

PERITIBA/SC

Local

terça-feira, 3 de fevereiro de 2026

Data

Responsável Técnico

Nome: LUAN PICININ SARTORI

CREA/CAU: 125567-8

ART/RRT: 10226828-0