

Telephone: (49) 3664-0044

Setor de Planejamento Urbano - Departamento de Engenharia

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO 02 2026 - VERSÃO #001

EMPREENDIMENTO: PROGRAMA CASA CATARINA

ENDEREÇO: Av. Euclides da Cunha, 60 - Centro -- Município de Maravilha/SC

REFERÊNCIA DA OBRA: Município de Maravilha -- 26°45'36.6"S 53°10'26.1"W

VALOR GLOBAL COM BDI:

R\$ 3.435.583,18

DATA BASE DO ORÇAMENTO: Tabela Referencial de Preço SINAPI 2024 DEZEMBRO Onerada -- 25716/SIE Casa Catarina

SERVIÇOS A EXECUTAR (%)

				MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04	
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR DOS SERVICOS (R\$)	PESO	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.
1	Serviços Iniciais	R\$ 65.568,30	1,91%	50%	50%	50%	100%		100%		100%
2	Infraestrutura	R\$ 564.016,20	16,42%	50%	50%	50%	100%		100%		100%
3	Paredes, Painéis e Esquadrias	R\$ 711.627,00	20,71%			20%	20%	20%	40%	20%	60%
4	Impermeabilizações	R\$ 7.671,90	0,22%	50%	50%	50%	100%		100%		100%
5	Revestimentos	R\$ 366.292,80	10,66%							20%	20%
6	Pintura	R\$ 103.393,80	3,01%								
7	Pavimentações	R\$ 184.338,90	5,37%								
8	Coberturas e Proteções	R\$ 502.873,50	14,64%							30%	30%
9	Instalações Elétricas	R\$ 263.801,40	7,68%	5%	5%	5%	10%		10%	20%	30%
10	Instalações Hidrossanitárias + Hidrômetros	R\$ 501.904,89	14,61%	10%	10%	10%	20%		20%	20%	40%
11	Kit BWC's	R\$ 44.402,08	1,29%								
12	Complementação de Obra	R\$ 4.371,30	0,13%								
13	Serviços Técnicos	R\$ 115.321,20	3,36%	10%	10%	10%	20%	10%	30%	10%	40%
		R\$ 3.435.583,18	100,00%								

TOTAL SIMPLES (%)		11,45%	15,60%	4,48%	15,46%
TOTAL SIMPLES (R\$)	R\$ 393.540,88	R\$ 535.866,28	R\$ 153.857,52	R\$ 531.119,39	
TOTAL ACUMULADO (%)		11,45%	27,05%	31,53%	46,99%
TOTAL ACUMULADO (R\$)	R\$ 393.540,88	R\$ 929.407,16	R\$ 1.083.264,68	R\$ 1.614.384,07	

				MÊS 05		MÊS 06		MÊS 07		MÊS 08	
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR DOS SERVIÇOS (R\$)	PESO	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.
1	Serviços Iniciais	R\$ 65.568,30	1,91%		100%		100%		100%		100%
2	Infraestrutura	R\$ 564.016,20	16,42%		100%		100%		100%		100%
3	Paredes, Painéis e Esquadrias	R\$ 711.627,00	20,71%	20%	80%		80%		80%		80%
4	Impermeabilizações	R\$ 7.671,90	0,22%		100%		100%		100%		100%
5	Revestimentos	R\$ 366.292,80	10,66%	20%	40%	20%	60%	20%	80%	20%	100%
6	Pintura	R\$ 103.393,80	3,01%								
7	Pavimentações	R\$ 184.338,90	5,37%							40%	40%
8	Coberturas e Proteções	R\$ 502.873,50	14,64%	30%	60%	40%	100%		100%		100%
9	Instalações Elétricas	R\$ 263.801,40	7,68%	30%	60%	30%	90%		90%		90%
10	Instalações Hidrossanitárias + Hidrômetros	R\$ 501.904,89	14,61%	20%	60%	20%	80%	20%	100%		100%
11	Kit BWC's	R\$ 44.402,08	1,29%								
12	Complementação de Obra	R\$ 4.371,30	0,13%								
13	Serviços Técnicos	R\$ 115.321,20	3,36%	10%	50%	10%	60%	10%	70%	10%	80%
		R\$ 3.435.583,18	100,00%								

TOTAL SIMPLES (%)		16,23%	13,55%	5,39%	4,61%
TOTAL SIMPLES (R\$)		R\$ 557.499,53	R\$ 465.461,48	R\$ 185.171,66	R\$ 158.526,24
TOTAL ACUMULADO (%)		63,22%	76,77%	82,16%	86,77%
TOTAL ACUMULADO (R\$)		R\$ 2.171.883,59	R\$ 2.637.345,07	R\$ 2.822.516,73	R\$ 2.981.042,97

				MÊS 09		MÊS 10					
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR DOS SERVIÇOS (R\$)	PESO	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.
1	Serviços Iniciais	R\$ 65.568,30	1,91%		100%		100%				
2	Infraestrutura	R\$ 564.016,20	16,42%		100%		100%				
3	Paredes, Painéis e Esquadrias	R\$ 711.627,00	20,71%	20%	100%		100%				
4	Impermeabilizações	R\$ 7.671,90	0,22%		100%		100%				
5	Revestimentos	R\$ 366.292,80	10,66%		100%		100%				
6	Pintura	R\$ 103.393,80	3,01%	50%	50%	50%	100%				
7	Pavimentações	R\$ 184.338,90	5,37%	40%	80%	20%	100%				
8	Coberturas e Proteções	R\$ 502.873,50	14,64%		100%		100%				
9	Instalações Elétricas	R\$ 263.801,40	7,68%		90%	10%	100%				
10	Instalações Hidrossanitárias + Hidrômetros	R\$ 501.904,89	14,61%		100%		100%				
11	Kit BWC's	R\$ 44.402,08	1,29%			100%	100%				
12	Complementação de Obra	R\$ 4.371,30	0,13%			100%	100%				
13	Serviços Técnicos	R\$ 115.321,20	3,36%	10%	90%	10%	100%				
		R\$ 3.435.583,18	100,00%								

TOTAL SIMPLES (%)		8,13%	5,10%		
TOTAL SIMPLES (R\$)		R\$ 279.289,98	R\$ 175.250,32		
TOTAL ACUMULADO (%)		94,90%	100,00%		
TOTAL ACUMULADO (R\$)		R\$ 3.260.332,95	R\$ 3.435.583,18		

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO 02_2026 - VERSÃO #001
Maravilha - SC, 20 de fevereiro de 2026

Responsável Técnico:
Marcelo Costa Batisti
Engenheiro Civil - CREA/SC 179591-9
Setor de Planejamento Urbano
Departamento de Engenharia

Município de Maravilha - SC

