

Agente Promotor: Prefeitura Municipal de Tangará

Obra:Cabeceira ponte Rio Bonito

Local: Interior de Tangará



Associação dos Municípios
do Alto Vale do Rio do Peixe

Mês de referência - SINAPI 12/2025- não desonerado

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO										
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL R\$	MÊS 01				MÊS 02			
			QUANTIDADE		FINANCEIRO		QUANTIDADE		FINANCEIRO	
			NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO
1.1.	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	5.592,56	20,00%	20,00%	1.118,51	1.118,51	20,00%	40,00%	1.118,51	2.237,02
1.2.	SERVIÇOS INICIAIS	6.105,60	100,00%	100,00%	6.105,60	6.105,60	0,00%	100,00%	0,00	6.105,60
1.3.	ESCAVAÇÕES E MOVIMENTAÇÃO DE TERRA PILAR CENTRAL	1.371,15	50,00%	50,00%	685,58	685,58	0,00%	50,00%	0,00	685,58
1.4.	CABECEIRAS	360.440,18	20,00%	20,00%	72.088,04	72.088,04	30,00%	50,00%	108.132,05	180.220,09
1.5.	ENSECADEIRA	16.496,15	20,00%	20,00%	3.299,23	3.299,23	30,00%	50,00%	4.948,85	8.248,08
1.6.	PORTICO CENTRAL	54.911,61	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00
1.7.	REATERRO	4.776,92	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00
1.8.	SINALIZAÇÃO	5.245,95	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00
TOTAL		R\$ 454.940,12	18,31%	18,31%	83.296,95	83.296,95	25,10%	43,41%	114.199,41	197.496,36



Associação dos Municípios
do Alto Vale do Rio do Peixe

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO											
MES 03				MES 04				MES 05			
QUANTIDADE		FINANCEIRO		QUANTIDADE		FINANCEIRO		QUANTIDADE		FINANCEIRO	
NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO
20,00%	60,00%	1.221,12	3.355,54	20,00%	80,00%	1.221,12	4.474,05	20,00%	100,00%	1.221,12	5.592,56
0,00%	100,00%	0,00	6.105,60	0,00%	100,00%	0,00	6.105,60	0,00%	100,00%	0,00	6.105,60
0,00%	50,00%	0,00	685,58	0,00%	50,00%	0,00	685,58	50,00%	100,00%	685,58	1.371,15
30,00%	80,00%	108.132,05	288.352,14	10,00%	90,00%	36.044,02	324.396,16	10,00%	100,00%	36.044,02	360.440,18
30,00%	80,00%	108.132,05	13.196,92	10,00%	90,00%	1.649,62	14.846,54	10,00%	100,00%	36.044,02	16.496,15
50,00%	50,00%	27.455,81	27.455,81	50,00%	100,00%	8.248,08	54.911,61	0,00%	100,00%	0,00	54.911,61
50,00%	50,00%	2.388,46	2.388,46	50,00%	100,00%	2.388,46	4.776,92	0,00%	100,00%	0,00	4.776,92
0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	100,00%	100,00%	4.776,92	5.245,95
47,81%	68,51%	217.485,23	311.695,78	8,55%	77,04%	38.914,75	350.507,92	16,26%	100,00%	73.994,73	454.940,12

Engª Indiara Louvatel Debarba
Engenheira Civil - AMARP
CREA/SC - 140.267-4