

OBRA:		214 - Ampliação da UBS Bom Viver				
ENDEREÇO:		Rua Edilar Angelo Valler				
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO						
RESPONSÁVEL TÉCNICO:						
ITEM	SERVIÇO	PESO	VALOR(R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3
1	SERVIÇOS INICIAIS	4,73%	5.981,67	100,00% R\$ 5.981,67	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
2	DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO	0,26%	328,57	100,00% R\$ 328,57	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
3	ESTRUTURAL	39,59%	50.057,91	60,00% R\$ 30.034,75	20,00% R\$ 10.011,58	20,00% R\$ 10.011,58
4	ALVENARIA	8,76%	11.081,64	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 11.081,64	0,00% R\$ 0,00
5	ESQUADRIAS	8,65%	10.937,59	0,00% R\$ 0,00	40,00% R\$ 4.375,04	60,00% R\$ 6.562,55
6	COBERTURA	7,13%	9.010,95	0,00% R\$ 0,00	30,00% R\$ 2.703,28	70,00% R\$ 6.307,66
7	REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO	11,95%	15.106,59	0,00% R\$ 0,00	40,00% R\$ 6.042,64	60,00% R\$ 9.063,95
8	PINTURA	3,29%	4.155,02	0,00% R\$ 0,00	20,00% R\$ 831,00	80,00% R\$ 3.324,02
9	PAVIMENTAÇÃO	3,49%	4.413,14	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 4.413,14
10	IMPERMEABILIZAÇÃO	0,21%	266,27	100,00% R\$ 266,27	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00

ITEM	SERVIÇO	PESO	VALOR(R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3
11	INSTALAÇÕES PREVENTIVAS CONTRA INCÊNDIO	0,07%	93,70	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 93,70
12	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	7,73%	9.778,93	25,00% R\$ 2.444,73	50,00% R\$ 4.889,47	25,00% R\$ 2.444,73
13	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	3,36%	4.245,95	30,00% R\$ 1.273,79	40,00% R\$ 1.698,38	30,00% R\$ 1.273,79
14	COMPLEMENTAÇÃO DE OBRA	0,79%	998,64	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 998,64
	TOTAL SIMPLES	100,00%	126.456,57	31,89% R\$ 40.329,77	32,92% R\$ 41.633,03	35,19% R\$ 44.493,77
	TOTAL ACUMULADO	100,00%	126.456,57	31,89% R\$ 40.329,77	64,81% R\$ 81.962,80	100,00% R\$ 126.456,57