

OBRA:	146 - ESCADARIA NO BAIRRO DE BOM VIVER
ENDEREÇO:	ENTRE AS RUAS JOSÉ ÂNGELO PETIT E FRANCISCO JOAQUIM DA SILVA, B

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

RESPONSÁVEL TÉCNICO:	Fernanda Soares de Souza Oliveira - CREA 0933292
----------------------	--

ITEM	SERVIÇO	PESO	VALOR(R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4
1.1	SERVIÇOS INICIAIS	14,02%	28.792,84	100,00% R\$ 28.792,84	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
1.2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	1,99%	4.095,32	100,00% R\$ 4.095,32	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
1.3	ESTRUTURAL	39,39%	80.894,59	30,00% R\$ 24.268,38	40,00% R\$ 32.357,84	30,00% R\$ 24.268,38	0,00% R\$ 0,00
1.4	PAVIMENTAÇÕES	3,15%	6.460,09	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	50,00% R\$ 3.230,05	50,00% R\$ 3.230,05
1.5	GUARDA CORPO E CORRIMÃO	24,13%	49.554,83	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	50,00% R\$ 24.777,42	50,00% R\$ 24.777,42
1.6	IMPERMEABILIZAÇÕES	1,21%	2.474,84	0,00% R\$ 0,00	50,00% R\$ 1.237,42	50,00% R\$ 1.237,42	0,00% R\$ 0,00
1.7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	13,12%	26.946,35	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	50,00% R\$ 13.473,17	50,00% R\$ 13.473,17
1.8	COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA	3,00%	6.151,33	25,00% R\$ 1.537,83	25,00% R\$ 1.537,83	25,00% R\$ 1.537,83	25,00% R\$ 1.537,83
	TOTAL SIMPLES	100,00%	205.370,19	28,58% R\$ 58.694,37	17,11% R\$ 35.133,09	33,37% R\$ 68.524,26	20,95% R\$ 43.018,47

ITEM	SERVIÇO	PESO	VALOR(R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4
	TOTAL ACUMULADO	100,00%	205.370,19	28,58% R\$ 58.694,37	45,69% R\$ 93.827,46	79,05% R\$ 162.351,72	100,00% R\$ 205.370,19