

OBRA:		897 - Repavimentação asfáltica e sinalização viária da Avenida Pedra Branca, Rua Lisânto, Rua Cruz e Souza e Avenida Progresso nos							
ENDEREÇO:									
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO									
RESPONSÁVEL TÉCNICO:		Vinicius Nunes de Souza - CREA 186037-2							
ITEM	SERVIÇO	PESO	VALOR(R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	1,01%	66.289,92	16,67%	16,67%	16,67%	16,66%	16,66%	16,67%
				R\$ 11.050,53	R\$ 11.050,53	R\$ 11.050,53	R\$ 11.043,90	R\$ 11.043,90	R\$ 11.050,53
2	SERVIÇOS INICIAIS	7,48%	492.245,76	50,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
				R\$ 246.122,88	R\$ 49.224,58	R\$ 49.224,58	R\$ 49.224,58	R\$ 49.224,58	R\$ 49.224,58
3	TERRAPLENAGEM	11,65%	766.288,02	40,00%	15,00%	15,00%	15,00%	10,00%	5,00%
				R\$ 306.515,21	R\$ 114.943,20	R\$ 114.943,20	R\$ 114.943,20	R\$ 76.628,80	R\$ 38.314,40
4	DRENAGEM	1,07%	70.234,95	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 35.117,47	R\$ 35.117,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
5	PAVIMENTAÇÃO	32,45%	2.135.133,88	0,00%	20,00%	20,00%	30,00%	15,00%	15,00%
				R\$ 0,00	R\$ 427.026,78	R\$ 427.026,78	R\$ 640.540,16	R\$ 320.270,08	R\$ 320.270,08
6	MATERIAIS BETUMINOSOS	36,13%	2.376.820,56	0,00%	20,00%	20,00%	30,00%	15,00%	15,00%
				R\$ 0,00	R\$ 475.364,11	R\$ 475.364,11	R\$ 713.046,17	R\$ 356.523,08	R\$ 356.523,08
7	OBRAS COMPLEMENTARES	4,07%	267.664,92	0,00%	0,00%	0,00%	40,00%	30,00%	30,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 107.065,97	R\$ 80.299,48	R\$ 80.299,48
8	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	6,15%	404.433,05	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	70,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 121.329,91	R\$ 283.103,14

ITEM	SERVIÇO	PESO	VALOR(R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6
	TOTAL SIMPLES	100,00%	6.579.111,06	9,10% R\$ 598.806,09	16,91% R\$ 1.112.726,67	16,38% R\$ 1.077.609,20	24,86% R\$ 1.635.863,98	15,43% R\$ 1.015.319,84	17,31% R\$ 1.138.785,28
	TOTAL ACUMULADO	100,00%	6.579.111,06	9,10% R\$ 598.806,09	26,01% R\$ 1.711.532,76	42,39% R\$ 2.789.141,96	67,26% R\$ 4.425.005,94	82,69% R\$ 5.440.325,78	100,00% R\$ 6.579.111,06