

OBRA:	1210 - DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO RÍGIDO E SINALIZAÇÃO VIÁRIA DAS RUAS MARIA ROSA, MARIA DA PRAIA, MARIA FLOR
ENDEREÇO:	RUAS MARIA ROSA, MARIA DA PRAIA, MARIA FLOR E SERVIDÃO ROSA BRANCA , PRAIA DE FORA, PALHOÇA/SC.

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

RESPONSÁVEL TÉCNICO:	Alexsander da Silva - CREA 090082-3
----------------------	-------------------------------------

ITEM	SERVIÇO	PESO	VALOR(R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	4,35%	50.602,18	16,66% R\$ 8.430,32	16,66% R\$ 8.430,32	16,66% R\$ 8.430,32	16,66% R\$ 8.430,32	16,66% R\$ 8.430,32	16,70% R\$ 8.450,56
2	INSTALAÇÕES CANTEIRO	1,37%	15.941,86	25,00% R\$ 3.985,47	15,00% R\$ 2.391,28	15,00% R\$ 2.391,28	15,00% R\$ 2.391,28	15,00% R\$ 2.391,28	15,00% R\$ 2.391,28
3	SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA	0,54%	6.252,70	16,66% R\$ 1.041,70	16,66% R\$ 1.041,70	16,66% R\$ 1.041,70	16,66% R\$ 1.041,70	16,66% R\$ 1.041,70	16,70% R\$ 1.044,20
4	DEMOLIÇÕES E LIMPEZA	0,79%	9.185,95	40,00% R\$ 3.674,38	15,00% R\$ 1.377,89	15,00% R\$ 1.377,89	15,00% R\$ 1.377,89	15,00% R\$ 1.377,89	0,00% R\$ 0,00
5	DRENAGEM	4,47%	51.968,32	20,00% R\$ 10.393,66	30,00% R\$ 15.590,50	30,00% R\$ 15.590,50	10,00% R\$ 5.196,83	10,00% R\$ 5.196,83	0,00% R\$ 0,00
6	TERRAPLENAGEM PISTA	7,37%	85.810,39	40,00% R\$ 34.324,16	20,00% R\$ 17.162,08	15,00% R\$ 12.871,56	15,00% R\$ 12.871,56	10,00% R\$ 8.581,04	0,00% R\$ 0,00
7	MEIO-FIO E SARJETAS	5,07%	58.963,68	40,00% R\$ 23.585,47	20,00% R\$ 11.792,74	20,00% R\$ 11.792,74	10,00% R\$ 5.896,37	10,00% R\$ 5.896,37	0,00% R\$ 0,00
8	PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO RÍGIDO	67,24%	782.466,50	10,00% R\$ 78.246,65	20,00% R\$ 156.493,30	20,00% R\$ 156.493,30	20,00% R\$ 156.493,30	15,00% R\$ 117.369,98	15,00% R\$ 117.369,98
9	TERRAPLENAGEM CALÇADAS	0,57%	6.577,63	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	30,00% R\$ 1.973,29	30,00% R\$ 1.973,29	40,00% R\$ 2.631,05

ITEM	SERVIÇO	PESO	VALOR(R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6
10	PAVIMENTAÇÃO CALÇADAS	2,98%	34.704,95	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	30,00% R\$ 10.411,49	30,00% R\$ 10.411,49	40,00% R\$ 13.881,98
11	SINALIZAÇÃO VERTICAL	2,02%	23.558,94	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 23.558,94
12	CONTROLE TECNOLÓGICO	3,24%	37.734,33	10,00% R\$ 3.773,43	20,00% R\$ 7.546,87	20,00% R\$ 7.546,87	20,00% R\$ 7.546,87	15,00% R\$ 5.660,15	15,00% R\$ 5.660,15
	TOTAL SIMPLES	100,00%	1.163.767,43	14,39% R\$ 167.455,24	19,06% R\$ 221.826,67	18,69% R\$ 217.536,15	18,36% R\$ 213.630,89	14,46% R\$ 168.330,33	15,04% R\$ 174.988,14
	TOTAL ACUMULADO	100,00%	1.163.767,43	14,39% R\$ 167.455,24	33,45% R\$ 389.281,91	52,14% R\$ 606.818,06	70,50% R\$ 820.448,96	84,96% R\$ 988.779,29	100,00% R\$ 1.163.767,43