

OBRA:	1159 - Cobertura da quadra da Escola Reunida Manoel da Silva
ENDEREÇO:	Estr. Oitocentos e Trinta e Dois - S/N, Bairro São Sebastião

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

RESPONSÁVEL TÉCNICO:	Willyan Millnitz - CREA 218677-9
----------------------	----------------------------------

ITEM	SERVIÇO	PESO	VALOR(R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	6,86%	10.289,25	20,00% R\$ 2.057,85	20,00% R\$ 2.057,85	20,00% R\$ 2.057,85	20,00% R\$ 2.057,85	20,00% R\$ 2.057,85
2	SERVIÇOS PRELIMINARES E INSTALAÇÃO DA OBRA	9,25%	13.872,42	100,00% R\$ 13.872,42	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
3	FUNDAÇÕES	19,84%	29.751,32	40,00% R\$ 11.900,53	40,00% R\$ 11.900,53	20,00% R\$ 5.950,26	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
4	ESTRUTURA METÁLICA E TELHAS	27,63%	41.436,01	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	50,00% R\$ 20.718,01	50,00% R\$ 20.718,01	0,00% R\$ 0,00
5	PINTURA DA ESTRUTURA METÁLICA	1,97%	2.950,05	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 2.950,05	0,00% R\$ 0,00
6	INSTALAÇÃO PLUVIAL	3,16%	4.743,23	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	50,00% R\$ 2.371,61	50,00% R\$ 2.371,61
7	INSTALAÇÃO ELÉTRICA E ATERRAMENTO	4,20%	6.294,91	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	50,00% R\$ 3.147,45	50,00% R\$ 3.147,45
8	QUADRA POLIESPORTIVA E MURO	26,80%	40.198,63	20,00% R\$ 8.039,73	40,00% R\$ 16.079,45	40,00% R\$ 16.079,45	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
9	SERVIÇOS FINAIS	0,29%	435,02	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 435,02
	TOTAL SIMPLES	100,00%	149.970,84	23,92% R\$ 35.870,52	20,03% R\$ 30.037,83	29,88% R\$ 44.805,57	20,83% R\$ 31.244,97	5,34% R\$ 8.011,94

ITEM	SERVIÇO	PESO	VALOR(R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5
	TOTAL ACUMULADO	100,00%	149.970,84	23,92% R\$ 35.870,52	43,95% R\$ 65.908,35	73,82% R\$ 110.713,93	94,66% R\$ 141.958,90	100,00% R\$ 149.970,84