

OBRA:	1201 - Cobertura da quadra da Escola Básica Francisca Raimunda de Farias Costa
ENDEREÇO:	R. Davino José Campos, 713 - Praia de Fora, Palhoça - SC

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

RESPONSÁVEL TÉCNICO:	Willyan Millnitz - CREA 218677-9
----------------------	----------------------------------

ITEM	SERVIÇO	PESO	VALOR(R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	2,89%	10.289,25	20,00% R\$ 2.057,85	20,00% R\$ 2.057,85	20,00% R\$ 2.057,85	20,00% R\$ 2.057,85	20,00% R\$ 2.057,85
2	SERVIÇOS PRELIMINARES E INSTALAÇÃO DA OBRA	4,90%	17.447,66	100,00% R\$ 17.447,66	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
3	ESTRUTURA DE FUNDAÇÕES	11,30%	40.243,63	50,00% R\$ 20.121,81	50,00% R\$ 20.121,81	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
4	ESTRUTURA METÁLICA E TELHAS	48,73%	173.480,83	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	50,00% R\$ 86.740,41	50,00% R\$ 86.740,41	0,00% R\$ 0,00
5	PINTURA DA ESTRUTURA METÁLICA E DAS TELHAS	3,47%	12.338,05	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	50,00% R\$ 6.169,02	50,00% R\$ 6.169,02
6	INSTALAÇÃO PLUVIAL	2,94%	10.474,78	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	50,00% R\$ 5.237,39	50,00% R\$ 5.237,39
7	INSTALAÇÃO ELÉTRICA E ATERRAMENTO	4,36%	15.513,11	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	50,00% R\$ 7.756,56	50,00% R\$ 7.756,56
8	REFORMA DA QUADRA	20,88%	74.353,75	20,00% R\$ 14.870,75	0,00% R\$ 0,00	80,00% R\$ 59.483,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
9	SERVIÇOS FINAIS	0,53%	1.878,01	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 1.878,01

ITEM	SERVIÇO	PESO	VALOR(R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5
	TOTAL SIMPLES	100,00%	356.019,07	15,31% R\$ 54.498,07	6,23% R\$ 22.179,67	41,65% R\$ 148.281,27	30,32% R\$ 107.961,24	6,49% R\$ 23.098,83
	TOTAL ACUMULADO	100,00%	356.019,07	15,31% R\$ 54.498,07	21,54% R\$ 76.677,74	63,19% R\$ 224.959,01	93,51% R\$ 332.920,24	100,00% R\$ 356.019,07