

| | |
|-----------|---|
| OBRA: | 1216 - Execução de Drenagem, Pavimentação em Paver e Sinalização Viária da Rua Carmosina Medeiros da Silveira e Interligação de |
| ENDEREÇO: | Rua Carmosina Medeiros da Silveira e Travessa da Rua Manoel Pacheco da Silva |

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

| | |
|----------------------|--|
| RESPONSÁVEL TÉCNICO: | Roni Leite do Nascimento - CREA 190713-5 |
|----------------------|--|

| ITEM | SERVIÇO | PESO | VALOR(R\$) | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6 |
|------|---|--------|------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 5,08% | 85.775,83 | 15,69% | 17,79% | 21,53% | 16,06% | 15,13% | 13,80% |
| | | | | R\$ 13.458,23 | R\$ 15.259,52 | R\$ 18.467,54 | R\$ 13.775,60 | R\$ 12.977,88 | R\$ 11.837,06 |
| 2 | INSTALAÇÕES CANTEIRO | 0,94% | 15.831,33 | 25,00% | 15,00% | 15,00% | 15,00% | 15,00% | 15,00% |
| | | | | R\$ 3.957,83 | R\$ 2.374,70 | R\$ 2.374,70 | R\$ 2.374,70 | R\$ 2.374,70 | R\$ 2.374,70 |
| 3 | SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA | 0,32% | 5.472,00 | 20,00% | 20,00% | 20,00% | 20,00% | 10,00% | 10,00% |
| | | | | R\$ 1.094,40 | R\$ 1.094,40 | R\$ 1.094,40 | R\$ 1.094,40 | R\$ 547,20 | R\$ 547,20 |
| 4 | DRENAGEM - INTERLIGAÇÃO DA DRENAGEM ENTRE A RUA CARMOSINA MEDEIROS DA SILVEIRA E A TRAVESSA DA R. MANOEL PACHECO DA SILVA | 41,69% | 704.203,93 | 35,00% | 40,00% | 25,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| | | | | R\$ 246.471,38 | R\$ 281.681,57 | R\$ 176.050,98 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| 5.1 | DRENAGEM | 19,61% | 331.256,72 | 0,00% | 0,00% | 50,00% | 50,00% | 0,00% | 0,00% |
| | | | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 165.628,36 | R\$ 165.628,36 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| 5.2 | TERRAPLENAGEM - SERVIÇOS EM TERRA | 8,72% | 147.279,95 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 60,00% | 40,00% | 0,00% |
| | | | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 88.367,97 | R\$ 58.911,98 | R\$ 0,00 |
| 5.3 | PAVIMENTAÇÃO | 20,01% | 338.028,32 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 50,00% | 50,00% |
| | | | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 169.014,16 | R\$ 169.014,16 |
| 5.4 | SINALIZAÇÃO VIÁRIA | 2,22% | 37.500,74 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% |
| | | | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 37.500,74 |
| 6 | CONTROLE TECNOLÓGICO | 1,40% | 23.620,14 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 50,00% | 50,00% |
| | | | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 11.810,07 | R\$ 11.810,07 |

| ITEM | SERVIÇO | PESO | VALOR(R\$) | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6 |
|------|-----------------|---------|--------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| | TOTAL SIMPLES | 100,00% | 1.688.968,96 | 15,69% R\$ 264.981,84 | 17,79% R\$ 300.410,19 | 21,53% R\$ 363.615,98 | 16,06% R\$ 271.241,03 | 15,14% R\$ 255.635,99 | 13,80% R\$ 233.083,93 |
| | TOTAL ACUMULADO | 100,00% | 1.688.968,96 | 15,69% R\$ 264.981,84 | 33,48% R\$ 565.392,03 | 55,00% R\$ 929.008,01 | 71,06% R\$ 1.200.249,03 | 86,20% R\$ 1.455.885,03 | 100,00% R\$ 1.688.968,96 |