

OBRA:	1239 - Drenagem, Pavimentação em Paver e Sinalização Viária Vertical da Rua João Pessoa, bairro Praia de Fora, Palhoça/SC
ENDEREÇO:	Rua João Pessoa

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

RESPONSÁVEL TÉCNICO:	Marcos Antônio Brocardo Júnior - CREA 168662-7
----------------------	--

ITEM	SERVIÇO	PESO	VALOR(R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	6,48%	58.104,70	11,22% R\$ 6.519,35	35,00% R\$ 20.336,65	35,00% R\$ 20.336,65	18,78% R\$ 10.912,06
2	INSTALAÇÕES CANTEIRO	1,79%	16.039,14	40,00% R\$ 6.415,66	20,00% R\$ 3.207,83	20,00% R\$ 3.207,83	20,00% R\$ 3.207,83
3	SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA	0,39%	3.461,17	25,00% R\$ 865,29	25,00% R\$ 865,29	25,00% R\$ 865,29	25,00% R\$ 865,29
4	DRENAGEM	24,40%	218.838,90	40,00% R\$ 87.535,56	30,00% R\$ 65.651,67	30,00% R\$ 65.651,67	0,00% R\$ 0,00
5	TERRAPLENAGEM PISTA	14,50%	130.047,99	0,00% R\$ 0,00	50,00% R\$ 65.024,00	50,00% R\$ 65.024,00	0,00% R\$ 0,00
6	PAVIMENTAÇÃO BLOCO CONCRETO INTERTRAVADO	40,00%	358.757,14	0,00% R\$ 0,00	35,00% R\$ 125.565,00	35,00% R\$ 125.565,00	30,00% R\$ 107.627,14
7	OBRAS COMPLEMENTARES	7,27%	65.250,84	0,00% R\$ 0,00	35,00% R\$ 22.837,79	35,00% R\$ 22.837,79	30,00% R\$ 19.575,25
8	SINALIZAÇÃO VERTICAL	1,86%	16.694,87	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 16.694,87
9	CONTROLE TECNOLÓGICO	3,32%	29.803,80	0,00% R\$ 0,00	35,00% R\$ 10.431,33	35,00% R\$ 10.431,33	30,00% R\$ 8.941,14

ITEM	SERVIÇO	PESO	VALOR(R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4
	TOTAL SIMPLES	100,00%	896.998,55	11,30% R\$ 101.335,86	35,00% R\$ 313.919,55	35,00% R\$ 313.919,55	18,71% R\$ 167.823,59
	TOTAL ACUMULADO	100,00%	896.998,55	11,30% R\$ 101.335,86	46,29% R\$ 415.255,41	81,29% R\$ 729.174,96	100,00% R\$ 896.998,55