

OBRA:		1203 - Cobertura e quadra da Escola Básica Mara Luiza Vieira Liberato							
ENDEREÇO:		R. das Quaresmeiras - Madri, Palhoça - SC							
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO									
RESPONSÁVEL TÉCNICO:		Willyan Millnitz - CREA 218677-9							
ITEM	SERVIÇO	PESO	VALOR(R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	2,96%	10.289,25	17,00%	17,00%	17,00%	17,00%	17,00%	15,00%
				R\$ 1.749,17	R\$ 1.749,17	R\$ 1.749,17	R\$ 1.749,17	R\$ 1.749,17	R\$ 1.543,39
2	SERVIÇOS PRELIMINARES E INSTALAÇÃO DA OBRA	6,54%	22.718,54	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 22.718,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3	ESTRUTURA DE FUNDAÇÕES	12,46%	43.316,84	70,00%	30,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 30.321,79	R\$ 12.995,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
4	DEMOLIÇÃO/RECONSTRUÇÃO DO MURO E REMOÇÃO DO POSTE	6,48%	22.520,31	20,00%	20,00%	60,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 4.504,06	R\$ 4.504,06	R\$ 13.512,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
5	ESTRUTURA METÁLICA E TELHAS	36,50%	126.883,22	0,00%	0,00%	20,00%	60,00%	20,00%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 25.376,64	R\$ 76.129,93	R\$ 25.376,64	R\$ 0,00
6	PINTURA DA ESTRUTURA METÁLICA E DAS TELHAS	2,21%	7.669,60	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	80,00%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.533,92	R\$ 6.135,68	R\$ 0,00
7	INSTALAÇÃO ELÉTRICA E ATERRAMENTO	6,07%	21.101,82	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	70,00%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.330,55	R\$ 14.771,27	R\$ 0,00
8	CONSTRUÇÃO DA QUADRA	23,82%	82.816,62	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 41.408,31	R\$ 41.408,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00
9	INSTALAÇÃO PLUVIAL	2,54%	8.832,34	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	70,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.649,70	R\$ 6.182,64
10	SERVIÇOS FINAIS	0,42%	1.465,62	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.465,62

ITEM	SERVIÇO	PESO	VALOR(R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6
	TOTAL SIMPLES	100,00%	347.614,16	17,06%	5,54%	23,60%	36,58%	14,58%	2,64%
				R\$ 59.293,56	R\$ 19.248,29	R\$ 82.046,31	R\$ 127.151,88	R\$ 50.682,47	R\$ 9.191,65
	TOTAL ACUMULADO	100,00%	347.614,16	17,06%	22,59%	46,20%	82,78%	97,36%	100,00%
				R\$ 59.293,56	R\$ 78.541,85	R\$ 160.588,16	R\$ 287.740,04	R\$ 338.422,51	R\$ 347.614,16