

OBRA:		1194 - EXECUÇÃO DE GRAMADO SINTÉTICO E REFORMA DOS ALAMBRADOS EM QUADRA EXISTENTE atualizado				
ENDEREÇO:		RUA ANGELINO FRANCISCO DA SILVA, PACHECOS, PALHOÇA/SC				
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO						
RESPONSÁVEL TÉCNICO:		Vinícius Cardoso Corrêa - CAU A71498-4				
ITEM	SERVIÇO			PESO	VALOR(R\$)	MÊS 1
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL			5,90%	21.476,54	17,06% R\$ 3.663,17
2	INSTALAÇÕES CANTEIRO			3,25%	11.818,13	40,00% R\$ 4.727,25
3	SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA			0,17%	613,59	0,00% R\$ 0,00
4	DEMOLIÇÕES E LIMPEZA			1,09%	3.959,25	100,00% R\$ 3.959,25
5	TERRAPLENAGEM			1,96%	7.117,38	100,00% R\$ 7.117,38
6	DRENAGEM			3,93%	14.290,27	100,00% R\$ 14.290,27
7	FUNDAÇÃO			1,49%	5.411,18	100,00% R\$ 5.411,18
8	MURETA			12,58%	45.793,40	50,00% R\$ 22.896,70
9	ALAMBRADO			28,60%	104.061,97	0,00% R\$ 0,00
10	GRAMA SINTÉTICA			30,34%	110.396,11	0,00% R\$ 0,00

ITEM	SERVIÇO	PESO	VALOR(R\$)	MÊS 1
11	QUADRA DE VOLEI	5,39%	19.602,91	0,00% R\$ 0,00
12	MEIO-FIO	0,31%	1.141,65	0,00% R\$ 0,00
13	PAVIMENTAÇÃO	2,17%	7.897,85	0,00% R\$ 0,00
14	PAISAGISMO	0,16%	600,06	0,00% R\$ 0,00
15	COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA	2,67%	9.698,39	0,00% R\$ 0,00
	TOTAL SIMPLES	100,00%	363.878,68	17,06% R\$ 62.065,20
	TOTAL ACUMULADO	100,00%	363.878,68	17,06% R\$ 62.065,20

ITEM	SERVIÇO	PESO	VALOR(R\$)	MÊS 2
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	5,90%	21.476,54	41,90% R\$ 8.999,06
2	INSTALAÇÕES CANTEIRO	3,25%	11.818,13	30,00% R\$ 3.545,44
3	SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA	0,17%	613,59	0,00% R\$ 0,00
4	DEMOLIÇÕES E LIMPEZA	1,09%	3.959,25	0,00% R\$ 0,00
5	TERRAPLENAGEM	1,96%	7.117,38	0,00% R\$ 0,00

ITEM	SERVIÇO	PESO	VALOR(R\$)	MÊS 2
6	DRENAGEM	3,93%	14.290,27	0,00% R\$ 0,00
7	FUNDAÇÃO	1,49%	5.411,18	0,00% R\$ 0,00
8	MURETA	12,58%	45.793,40	50,00% R\$ 22.896,70
9	ALAMBRADO	28,60%	104.061,97	50,00% R\$ 52.030,99
10	GRAMA SINTÉTICA	30,34%	110.396,11	50,00% R\$ 55.198,06
11	QUADRA DE VOLEI	5,39%	19.602,91	50,00% R\$ 9.801,45
12	MEIO-FIO	0,31%	1.141,65	0,00% R\$ 0,00
13	PAVIMENTAÇÃO	2,17%	7.897,85	0,00% R\$ 0,00
14	PAISAGISMO	0,16%	600,06	0,00% R\$ 0,00
15	COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA	2,67%	9.698,39	0,00% R\$ 0,00
	TOTAL SIMPLES	100,00%	363.878,68	41,90% R\$ 152.471,69
	TOTAL ACUMULADO	100,00%	363.878,68	58,96% R\$ 214.536,89

ITEM	SERVIÇO	PESO	VALOR(R\$)	MÊS 3
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	5,90%	21.476,54	41,04% R\$ 8.814,32
2	INSTALAÇÕES CANTEIRO	3,25%	11.818,13	30,00% R\$ 3.545,44
3	SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA	0,17%	613,59	100,00% R\$ 613,59
4	DEMOLIÇÕES E LIMPEZA	1,09%	3.959,25	0,00% R\$ 0,00
5	TERRAPLENAGEM	1,96%	7.117,38	0,00% R\$ 0,00
6	DRENAGEM	3,93%	14.290,27	0,00% R\$ 0,00
7	FUNDAÇÃO	1,49%	5.411,18	0,00% R\$ 0,00
8	MURETA	12,58%	45.793,40	0,00% R\$ 0,00
9	ALAMBRADO	28,60%	104.061,97	50,00% R\$ 52.030,99
10	GRAMA SINTÉTICA	30,34%	110.396,11	50,00% R\$ 55.198,06
11	QUADRA DE VOLEI	5,39%	19.602,91	50,00% R\$ 9.801,45
12	MEIO-FIO	0,31%	1.141,65	100,00% R\$ 1.141,65

ITEM	SERVIÇO	PESO	VALOR(R\$)	MÊS 3
13	PAVIMENTAÇÃO	2,17%	7.897,85	100,00% R\$ 7.897,85
14	PAISAGISMO	0,16%	600,06	100,00% R\$ 600,06
15	COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA	2,67%	9.698,39	100,00% R\$ 9.698,39
	TOTAL SIMPLES	100,00%	363.878,68	41,04% R\$ 149.341,79
	TOTAL ACUMULADO	100,00%	363.878,68	100,00% R\$ 363.878,68