

OBRA:	980 - DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, SINALIZAÇÃO VIÁRIA E OBRAS COMPLEMENTARES DA VIA DE INTERLIGAÇÃO DO
ENDEREÇO:	

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

RESPONSÁVEL TÉCNICO:	Diogo Jesus da Rosa - CREA 056.773-4
----------------------	--------------------------------------

ITEM	SERVIÇO	PESO	VALOR(R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	2,81%	111.709,35	16,67% R\$ 18.618,15	16,67% R\$ 18.618,15	16,67% R\$ 18.618,15	16,67% R\$ 18.618,15	16,67% R\$ 18.618,15	16,67% R\$ 18.618,60
2	INSTALAÇÕES DE CANTEIRO	0,40%	15.926,14	75,00% R\$ 11.944,60	5,00% R\$ 796,31	5,00% R\$ 796,31	5,00% R\$ 796,31	5,00% R\$ 796,31	5,00% R\$ 796,31
3	SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA	0,55%	21.949,32	16,67% R\$ 3.658,21	16,67% R\$ 3.658,21	16,67% R\$ 3.658,21	16,67% R\$ 3.658,21	16,67% R\$ 3.658,21	16,67% R\$ 3.658,29
4	SERVIÇOS INICIAIS - LIMPEZA	5,60%	222.825,29	80,00% R\$ 178.260,23	20,00% R\$ 44.565,06	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
5	DRENAGEM E OAC	19,58%	778.906,24	50,00% R\$ 389.453,12	40,00% R\$ 311.562,50	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	10,00% R\$ 77.890,62	0,00% R\$ 0,00
6	TERRAPLENAGEM	45,24%	1.799.800,01	50,00% R\$ 899.900,01	30,00% R\$ 539.940,00	20,00% R\$ 359.960,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
7	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	4,51%	179.438,77	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	80,00% R\$ 143.551,02	20,00% R\$ 35.887,75	0,00% R\$ 0,00
8	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS BETUMINOSOS	6,12%	243.336,26	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	80,00% R\$ 194.669,01	20,00% R\$ 48.667,25	0,00% R\$ 0,00

ITEM	SERVIÇO	PESO	VALOR(R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6
9	OBRAS COMPLEMENTARES	12,19%	484.874,32	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	20,00% R\$ 96.974,86	40,00% R\$ 193.949,73	40,00% R\$ 193.949,73
10	SINALIZAÇÃO	2,21%	88.045,60	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 88.045,60
11	COMPLEMENTAÇÃO DE OBRA	0,06%	2.426,55	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 2.426,55
12	CONTROLE TECNOLÓGICO	0,74%	29.488,18	0,00% R\$ 0,00	10,00% R\$ 2.948,82	10,00% R\$ 2.948,82	20,00% R\$ 5.897,64	20,00% R\$ 5.897,64	40,00% R\$ 11.795,27
	TOTAL SIMPLES	100,00%	3.978.726,03	37,75% R\$ 1.501.834,32	23,18% R\$ 922.089,04	9,70% R\$ 385.981,48	11,67% R\$ 464.165,19	9,69% R\$ 385.365,66	8,02% R\$ 319.290,35
	TOTAL ACUMULADO	100,00%	3.978.726,03	37,75% R\$ 1.501.834,32	60,92% R\$ 2.423.923,36	70,62% R\$ 2.809.904,84	82,29% R\$ 3.274.070,03	91,98% R\$ 3.659.435,68	100,00% R\$ 3.978.726,03