



**Obra**  
Estrada Sanga do Marco\_REV 04

**Bancos**  
SINAPI - 01/2026 - Santa Catarina  
SICRO3 - 01/2026 - Santa Catarina

**B.D.I.**  
21,73%

**Encargos Sociais**  
Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

**Cronograma Físico e Financeiro**

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS
1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	100,00% 31.101,60	25,66% 7.980,67	43,85% 13.638,05	30,49% 9.482,88
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 29.490,37	100,00% 29.490,37		
3	TERRAPLENAGEM	100,00% 22.076,81	100,00% 22.076,81		
4	DRENAGEM	100,00% 15.837,40	100,00% 15.837,40		
5	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	100,00% 727.782,65	20,00% 145.556,53	50,00% 363.891,33	30,00% 218.334,80
6	SINALIZAÇÃO	100,00% 34.714,44			100,00% 34.714,44
7	SERVIÇOS FINAIS	100,00% 38,23			100,00% 38,23
<b>Porcentagem</b>			<b>25,66%</b>	<b>43,85%</b>	<b>30,49%</b>
<b>Custo</b>			<b>220.941,78</b>	<b>377.529,37</b>	<b>262.570,34</b>
<b>Porcentagem Acumulado</b>			<b>25,66%</b>	<b>69,51%</b>	<b>100,0%</b>
<b>Custo Acumulado</b>			<b>220.941,78</b>	<b>598.471,15</b>	<b>861.041,50</b>

Selmo Gilvani Eberhardt  
Setor de Engenharia