



Obra
Rua Antenor Lucidonio Rafael_rev 01

Bancos
SINAPI - 01/2026 - Santa Catarina
SICRO3 - 01/2026 - Santa Catarina

B.D.I.
21,73%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

| Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS | 180 DIAS |
|------------------------------|-----------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA | 100,00% 31.043,34 | 12,24% 3.799,70 | 14,51% 4.504,39 | 18,71% 5.808,21 | 23,53% 7.304,50 | 21,24% 6.593,61 | 9,77% 3.032,93 |
| 2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100,00% 18.708,74 | 100,00% 18.708,74 | | | | | |
| 3 | TERRAPLENAGEM | 100,00% 57.822,78 | 100,00% 57.822,78 | | | | | |
| 4 | Serviços complementares | 100,00% 205.756,60 | | 20,00% 41.151,32 | 50,00% 102.878,30 | 30,00% 61.726,98 | | |
| 5 | DRENAGEM | 100,00% 288.465,72 | 60,00% 173.079,43 | 40,00% 115.386,29 | | | | |
| 6 | PAVIMENTO EM PISO SEXTAVADO | 100,00% 1.394.137,47 | | 10,00% 139.413,75 | 20,00% 278.827,49 | 30,00% 418.241,24 | 30,00% 418.241,24 | 10,00% 139.413,75 |
| 7 | SINALIZAÇÃO | 100,00% 74.966,75 | | | | | 20,00% 14.993,35 | 80,00% 59.973,40 |
| 8 | SERVIÇOS FINAIS | 100,00% 38,23 | | | | | | 100,00% 38,23 |
| Porcentagem | | | 12,24% | 14,51% | 18,71% | 23,53% | 21,24% | 9,78% |
| Custo | | | 253.410,65 | 300.455,74 | 387.514,00 | 487.272,71 | 439.828,19 | 202.458,31 |
| Porcentagem Acumulado | | | 12,24% | 26,74% | 45,46% | 68,99% | 90,22% | 100,0% |
| Custo Acumulado | | | 253.410,65 | 553.866,39 | 941.380,39 | 1.428.653,10 | 1.868.481,29 | 2.070.939,63 |

Eng. Esp. Selmo Gilvani Eberhardt
CREA/RS 175.282

Município de Araranguá/SC
Prefeito Municipal