



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARANGUÁ	RUA HIRMA FLORISBELA DE SOUZA E IRIA ROVARIS DE CAMPOS	PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTAS

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				11/26	12/26	01/27	02/27	03/27	04/27	05/27	06/27	07/27	08/27	09/27	10/27
1.	PAVIMENTAÇÃO DA RUA HIRMA FLORI	239.778,50	% Período:	27,75%	45,85%	26,40%									
1.1.	ADM LOCAL	1.998,68	% Período:	27,75%	45,85%	26,40%									
1.2.	CANTEIRO DE OBRAS	2.803,46	% Período:	100,00%											
1.3.	SERVIÇOS PRELIMINARES	4.623,76	% Período:	100,00%											
1.4.	DRENAGEM	38.540,49	% Período:	60,00%	20,00%	20,00%									
1.5.	Caixas	28.353,62	% Período:	10,00%	70,00%	20,00%									
1.6.	PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTAS	162.942,17	% Período:	20,00%	50,00%	30,00%									
1.7.	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	516,32	% Período:			100,00%									
Total: R\$ 239.778,50				%:	27,75%	45,85%	26,40%								
CROSS-SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL: AL	Período:	Repassar:	-	-	-										
		Contrapartida:	66.529,94	109.943,12	63.305,44										
		Outros:	-	-	-										
		Investimento:	66.529,94	109.943,12	63.305,44										
	Acumulado:	%:	27,75%	73,60%	100,00%										
		Repassar:	-	-	-										
		Contrapartida:	66.529,94	176.473,06	239.778,50										
		Outros:	-	-	-										
		Investimento:	66.529,94	176.473,06	239.778,50										
		Administração Local:	27,75%	73,60%	100,00%										

ARARANGUÁ
Local

sábado, 0 de janeiro de 1900
Data

Responsável Técnico
Nome: Guilherme Boeira Michels
CREA/CAU: 117049-3
ART/RRT: