



Obra
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA ANGELO DE BONA - SÃO CRISTÓVÃO - TUBARÃO/SC

Bancos
SINAPI - 12/2025 - Santa Catarina
SICRO3 - 10/2025 - Santa Catarina

B.D.I.
23,0%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS
1	TRECHO 01 - EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA 1713/2025 - PAVIMENTAÇÃO DE TRECHO DA RUA ANGELO DE BONA - BAIRRO SÃO CRISTOVÃO (TRECHO ESTACA E0 ATÉ A E66+18,94M)	100,00% 2.406.623,68	20,61% 495.902,17	38,71% 931.583,65
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 43.484,38	100,00% 43.484,38	
1.2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	100,00% 13.361,72	34,00% 4.542,98	33,00% 4.409,37
1.3	MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO	100,00% 6.108,95	50,00% 3.054,48	
1.4	TERRAPLENAGEM	100,00% 157.927,90	100,00% 157.927,90	
1.5	DRENAGEM	100,00% 286.892,43	100,00% 286.892,43	
1.6	PAVIMENTAÇÃO	100,00% 1.492.207,07		50,00% 746.103,54
1.7	LIGANTES BETUMINOSOS	100,00% 362.141,49		50,00% 181.070,75
1.8	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	100,00% 44.499,74		
2	TRECHO 02 - CONVÊNIO SIMPLIFICADO SCC 3917/2025 - PAVIMENTAÇÃO E MELHORIAS DE TRECHO DA RUA ANGELO DE BONA - BAIRRO SÃO CRISTOVÃO (TRECHO ESTACA E66+18,94M ATÉ O FIM, E86+13,03)	100,00% 708.493,31	21,26% 150.627,56	38,24% 270.956,80
2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 16.265,71	100,00% 16.265,71	
2.2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	100,00% 6.680,86	34,00% 2.271,49	33,00% 2.204,68
2.3	MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO	100,00% 6.108,95	50,00% 3.054,48	
2.4	TERRAPLENAGEM	100,00% 45.774,06	100,00% 45.774,06	
2.5	DRENAGEM	100,00% 83.261,82	100,00% 83.261,82	
2.6	PAVIMENTAÇÃO	100,00% 432.510,05		50,00% 216.255,03
2.7	LIGANTES BETUMINOSOS	100,00% 104.994,18		50,00% 52.497,09
2.8	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	100,00% 12.897,68		
Porcentagem			20,75%	38,6%
Custo			646.529,72	1.202.540,44
Porcentagem Acumulado			20,75%	59,36%
Custo Acumulado			646.529,72	1.849.070,16

Encargos Sociais

Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

90 DIAS
40,69%
979.137,86
33,00%
4.409,37
50,00%
3.054,48
50,00%
746.103,54
50,00%
181.070,75
100,00%
44.499,74
40,50%
286.908,95
33,00%
2.204,68
50,00%
3.054,48
50,00%
216.255,03
50,00%
52.497,09
100,00%
12.897,68
40,64%
1.266.046,81
100,0%
3.115.116,99

Assinado eletronicamente por:

* JOAO ROBERTO SMANIA CATANEO (***.802.149-**)

em 09/04/2026 09:55:41 com assinatura qualificada (ICP-Brasil)

Este documento é cópia do original assinado eletronicamente.

Para obter o original utilize o código QR abaixo ou acesse o endereço:

<https://amurel-e2.ciga.sc.gov.br/#/documento/49e76b6b-9d5c-4382-828c-4893e0b95f9e>





Obra
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA ANGELO DE BONA - SÃO CRISTÓVÃO - TUBARÃO/SC

Prefeitura Municipal de Tubarão
CNPJ: 82.928.656/0001-33

Bancos
SINAPI - 12/2025 - Santa Catarina
SICRO3 - 10/2025 - Santa Catarina

B.D.I.

23,0%

Encargos Sociais

Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS
1	TRECHO 01 - EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA 1713/2025 - PAVIMENTAÇÃO DE TRECHO DA RUA ANGELO DE BONA - BAIRRO SÃO CRISTOVÃO (TRECHO ESTACA E0 ATÉ A E66+18,94M)	100,00% 2.406.623,68	20,61% 495.902,17	38,71% 931.583,65	40,69% 979.137,86
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 43.484,38	100,00% 43.484,38		
1.2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	100,00% 13.361,72	34,00% 4.542,98	33,00% 4.409,37	33,00% 4.409,37
1.3	MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO	100,00% 6.108,95	50,00% 3.054,48		50,00% 3.054,48
1.4	TERRAPLENAGEM	100,00% 157.927,90	100,00% 157.927,90		
1.5	DRENAGEM	100,00% 286.892,43	100,00% 286.892,43		
1.6	PAVIMENTAÇÃO	100,00% 1.492.207,07		50,00% 746.103,54	50,00% 746.103,54
1.7	LIGANTES BETUMINOSOS	100,00% 362.141,49		50,00% 181.070,75	50,00% 181.070,75
1.8	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	100,00% 44.499,74			100,00% 44.499,74
2	TRECHO 02 - CONVÊNIO SIMPLIFICADO SCC 3917/2025 - PAVIMENTAÇÃO E MELHORIAS DE TRECHO DA RUA ANGELO DE BONA - BAIRRO SÃO CRISTOVÃO (TRECHO ESTACA E66+18,94M ATÉ O FIM, E86+13,03)	100,00% 708.493,31	21,26% 150.627,56	38,24% 270.956,80	40,50% 286.908,95
2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 16.265,71	100,00% 16.265,71		
2.2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	100,00% 6.680,86	34,00% 2.271,49	33,00% 2.204,68	33,00% 2.204,68
2.3	MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO	100,00% 6.108,95	50,00% 3.054,48		50,00% 3.054,48
2.4	TERRAPLENAGEM	100,00% 45.774,06	100,00% 45.774,06		
2.5	DRENAGEM	100,00% 83.261,82	100,00% 83.261,82		
2.6	PAVIMENTAÇÃO	100,00% 432.510,05		50,00% 216.255,03	50,00% 216.255,03
2.7	LIGANTES BETUMINOSOS	100,00% 104.994,18		50,00% 52.497,09	50,00% 52.497,09
2.8	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	100,00% 12.897,68			100,00% 12.897,68
Porcentagem			20,75%	38,6%	40,64%
Custo			646.529,72	1.202.540,44	1.266.046,81
Porcentagem Acumulado			20,75%	59,36%	100,0%
Custo Acumulado			646.529,72	1.849.070,16	3.115.116,99