



CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO		
	<b>OBRA:</b>	<b>NOVO MUNUMENTO NOSSA SENHORA DA SALETE - CAIBÍ/SC</b>
	<b>LOCAL:</b>	SANTUÁRIO NOSSA SENHORA DA SALETE, BR-158, MUNICÍPIO DE CAIBI-SC - CEP: 89888-000
	<b>ÁREA:</b>	107,40 M²

Item	Descrição	VALOR DOS SERVIÇOS (R\$)	PESO (%)	SERVIÇOS A EXECUTAR (%)											
				MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04		MÊS 05		MÊS 06	
				No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 33.133,70	4,70%	85%	R\$ 28.163,64	3,00%	R\$ 994,01	3,00%	R\$ 994,01	3,00%	R\$ 994,01	3,00%	R\$ 994,01	3,00%	R\$ 994,01
2	ESTRUTURAS EM CONCRETO ARMADO	R\$ 143.606,57	20,37%	47%	R\$ 67.495,09	53,00%	R\$ 76.111,48	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
3	VEDAÇÕES	R\$ 70.332,99	9,98%	0%	R\$ 0,00	64,00%	R\$ 45.013,11	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	36,00%	R\$ 25.319,88	0,00%	R\$ 0,00
4	REVESTIMENTOS ARGAMASSADOS	R\$ 36.340,39	5,16%	0%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 36.340,39	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
5	PISOS	R\$ 11.904,32	1,69%	0%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 11.904,32	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
6	REVESTIMENTOS CERÂMICOS E FORROS	R\$ 31.745,57	4,50%	0%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	30,00%	R\$ 9.523,67	50,00%	R\$ 15.872,78	20,00%	R\$ 6.349,11	0,00%	R\$ 0,00
7	PINTURA	R\$ 19.059,84	2,70%	0%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	50,00%	R\$ 9.529,92	50,00%	R\$ 9.529,92
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 20.365,67	2,89%	11%	R\$ 2.240,22	17,00%	R\$ 3.462,16	0,00%	R\$ 0,00	40,00%	R\$ 8.146,27	32,00%	R\$ 6.517,01	0,00%	R\$ 0,00
9	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	R\$ 50.565,92	7,17%	0%	R\$ 0,00	5,00%	R\$ 2.528,30	0,00%	R\$ 0,00	28,00%	R\$ 14.158,46	0,00%	R\$ 0,00	67,00%	R\$ 33.879,17
10	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	R\$ 5.593,69	0,79%	0%	R\$ 0,00	53,00%	R\$ 2.964,65	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	47,00%	R\$ 2.629,03	0,00%	R\$ 0,00
11	PEDESTAL	R\$ 40.070,78	5,68%	0%	R\$ 0,00	68,00%	R\$ 27.248,13	20,00%	R\$ 8.014,16	12,00%	R\$ 4.808,49	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
12	ITENS DE FACHADA	R\$ 58.512,62	8,30%	0%	R\$ 0,00	60,00%	R\$ 35.107,57	16,00%	R\$ 9.362,02	24,00%	R\$ 14.043,03	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
13	MUROS DE CONTENÇÃO	R\$ 50.467,73	7,16%	0%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	50,00%	R\$ 25.233,87	45,00%	R\$ 22.710,48	0,00%	R\$ 0,00	5,00%	R\$ 2.523,39
14	ESCADA ACESSO PRINCIPAL	R\$ 50.986,09	7,23%	0%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 50.986,09	0,00%	R\$ 0,00
15	FACHADA OESTE	R\$ 18.387,25	2,61%	0%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 18.387,25	0,00%	R\$ 0,00
16	GUARDA-CORPO	R\$ 55.650,02	7,89%	0%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 55.650,02
17	LIMPEZA FINAL DE OBRA	R\$ 8.204,80	1,16%	0%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 8.204,80
<b>TOTAL:</b>		<b>R\$ 704.927,93</b>	100,00%												
<b>TOTAL SIMPLES (R\$):</b>				R\$ 97.898,95		R\$ 193.429,42		R\$ 101.372,43		R\$ 80.733,52		R\$ 120.712,30		R\$ 110.781,30	
<b>TOTAL SIMPLES (%):</b>				13,89%		27,44%		14,38%		11,45%		17,12%		15,72%	
<b>TOTAL ACUMULADO (R\$):</b>				R\$ 97.898,95		R\$ 291.328,37		R\$ 392.700,80		R\$ 473.434,32		R\$ 594.146,62		R\$ 704.927,93	
<b>TOTAL ACUMULADO (%):</b>				13,89%		41,33%		55,71%		67,16%		84,28%		100,00%	

	CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO	
	OBRA:	NOVO MUNUMENTO NOSSA SENHORA DA SALETE - CAIBÍ/SC
	LOCAL:	SANTUÁRIO NOSSA SENHORA DA SALETE, BR-158, MUNICÍPIO DE CAIBI-SC - CEP: 89888-000
	ÁREA:	107,40 M²

Guatambú/SC, 05 de junho de 2026

Responsável Técnico(a):  
ENG. ANDRÉIA FÁTIMA TRICHÊS  
TR Construtora e Engenharia Ltda  
CREA-SC 154766-9

Proprietário:  
MUNICÍPIO DE CAIBI  
CNPJ: 82.940.776/0001-56