

Agente Promotor: Prefeitura Municipal de Fraiburgo														
Obra: revitalização - SC 355 - Trecho II														
Local: SC - 355 - Travessia urbana de Fraiburgo														
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO														
ITEM	DESCRIÇÃO	VAL. TOTAL R\$	MÊS 01				MÊS 02				MÊS 03			
			QUANTIDADE		FINANCEIRO		QUANTIDADE		FINANCEIRO		QUANTIDADE		FINANCEIRO	
			NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO
2	SC - 355													
2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.387,19	100,00%	100,00%	1.387,19	1.387,19	0,00%	100,00%	0,00	1.387,19	0,00%	100,00%	0,00	1.387,19
2.2	TERRAPLANAGEM	44.569,38	100,00%	100,00%	44.569,38	44.569,38	0,00%	100,00%	0,00	44.569,38	0,00%	100,00%	0,00	44.569,38
2.3	PAVIMENTAÇÃO	2.598.041,61	25,00%	25,00%	649.510,40	649.510,40	65,00%	90,00%	1.688.727,04	2.338.237,44	10,00%	100,00%	259.804,16	2.598.041,61
2.4	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	212.988,98	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	100,00%	100,00%	212.988,98	212.988,98
TOTAL		2.856.987,16	24,34%	24,34%	695.466,98	695.466,98	59,11%	83,45%	1.688.727,04	2.384.194,02	16,55%	100,00%	472.793,14	2.856.987,16
Engº. Renato Ribeiro de Lima Engº. Civil / Engº. Seg. do Trabalho CREA/SC - 151168-8														