



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE TOMADOR MUNICÍPIO DE FRAIBURGO	APELIDO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO ACESSO SANTUÁRIO NOSSA SENHORA DE FATIMA
------------------	----------------	--	---	--

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				07/25	08/25	09/25	10/25	11/25	12/25	01/26	02/26	03/26	04/26	05/26	06/26
1.	RUA DA CRECHE - Ext. 159,17 m	320.595,47	% Período:	15,24%	38,96%	45,81%									
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.368,35	% Período:	100,00%											
1.2.	TERRAPLENAGEM	7.693,75	% Período:	100,00%											
1.3.	PAVIMENTAÇÃO	255.317,51	% Período:	15,58%	38,96%	45,46%									
1.4.	DRENAGEM	26.619,76	% Período:		43,73%	56,27%									
1.5.	OBRAS COMPLEMENTARES	26.270,61	% Período:		52,47%	47,53%									
1.6.	SINALIZAÇÃO	3.325,49	% Período:			100,00%									
Total: R\$ 320.595,47				%:	15,24%	38,96%	45,81%								
				Repassé:	-	-	-								
				Contrapartida:	48.848,31	124.890,03	146.857,13								
				Outros:	-	-	-								
				Investimento:	48.848,31	124.890,03	146.857,13								
				%:	15,24%	54,19%	100,00%								
				Repassé:	-	-	-								
				Contrapartida:	48.848,31	173.738,34	320.595,47								
				Outros:	-	-	-								
				Investimento:	48.848,31	173.738,34	320.595,47								

FRAIBURGO/SC

Local

quarta-feira, 23 de abril de 2025

Data

Responsável Técnico

Nome: Eng. Ewerton Luiz Roberto

CREA/CAU: 76.484-1

ART/RRT: ART 9797058-0