

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO [01 unid.]																			
OBRA:	CASA - PROGRAMA CASA CATARINA																		
ÁREA:	56,56 m²																		
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR DAS OBRAS E/OU SERVIÇOS	PESO (%)	SERVIÇOS A EXECUTAR															
				MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04		MÊS 05		MÊS 06		MÊS 07		MÊS 08	
				(%)	R\$	(%)	R\$	(%)	R\$	(%)	R\$	(%)	R\$	(%)	R\$	(%)	R\$	(%)	R\$
1	SERVIÇOS INICIAIS	6.626,01	4,73	14,50	960,77	14,50	960,77	14,50	960,77	14,50	960,77	10,50	695,73	10,50	695,73	10,50	695,73	10,50	695,73
2	INFRAESTRUTURA	19.141,03	13,67	40,00	7.656,41	40,00	7.656,41	20,00	3.828,21										
3	PAREDES, PAINÉIS E ESQUADRIAS	26.040,46	18,60			20,00	5.208,09	30,00	7.812,14	30,00	7.812,14	20,00	5.208,09						
4	IMPERMEABILIZAÇÕES	284,90	0,20			20,00	56,98	50,00	142,45	30,00	85,47								
5	PAREDES, PAINÉIS E ESQUADRIAS	13.534,61	9,67					25,00	3.383,65	25,00	3.383,65	25,00	3.383,65	25,00	3.383,65				
6	PINTURA	3.852,97	2,75							18,00	693,54	18,00	693,54	24,00	924,71	20,00	770,59	20,00	770,59
7	PAVIMENTAÇÕES	6.527,58	4,66							20,00	1.305,52	40,00	2.611,03	30,00	1.958,27	10,00	652,76		
8	COBERTURAS E PROTEÇÕES	17.871,77	12,77					20,00	3.574,35	35,00	6.255,12	35,00	6.255,12	10,00	1.787,18				
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	9.574,25	6,84							20,00	1.914,85	30,00	2.872,27	30,00	2.872,27	10,00	957,43	10,00	957,43
10	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	28.521,65	20,37	2,00	570,43	3,00	855,65	5,00	1.426,08	10,00	2.852,17	25,00	7.130,41	25,00	7.130,41	20,00	5.704,33	10,00	2.852,17
11	COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA	3.250,33	2,32											20,00	650,07	20,00	650,07	60,00	1.950,19
12	SERVIÇOS TÉCNICOS	4.766,60	3,40	15,00	714,99	15,00	714,99	10,00	476,66	10,00	476,66	10,00	476,66	15,00	714,99	15,00	714,99	10,00	476,66
TOTAL MÊS		R\$ 139.992,16	100,00	7,07	9.902,60	11,04	15.452,89	15,43	21.604,31	18,39	25.739,89	20,95	29.326,50	14,37	20.117,28	7,25	10.145,90	5,50	7.702,77
TOTAL GLOBAL				7,07	9.902,60	18,11	25.355,49	33,54	46.959,80	51,93	72.699,69	72,88	102.026,19	87,25	122.143,47	94,50	132.289,37	100,00	139.992,16