



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO N/A	Nº TGOV N/A	PROPONENTE TOMADOR MUNICIPIO DE VARGEÃO - SC	APELIDO EMPREENDIMENTO MURO DE CONTEÇÃO COM PLACAS PRÉ-MOLDADAS NA RUA.	DESCRIÇÃO DO LOTE CONTRUÇÃO DE MURO DE CONTEÇÕES COM FECHAMENTO EM PLACAS PF
---------------------------	-----------------------	--	---	--

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				08/26	09/26	10/26	11/26	12/26	01/27	02/27	03/27	04/27	05/27	06/27	07/27
1.	CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO	637.335,37	% Período:	28,89%	18,13%	24,08%	28,91%								
	1\$			184.108,96	115.540,48	153.457,06	184.228,87	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	18.929,28	% Período:	28,89%	18,13%	24,08%	28,91%								
	2\$			5.468,67	3.431,88	4.556,28	5.472,45	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.	SERVIÇOS PRELIMINARES	35.673,15	% Período:	100,00%											
	2\$			35.673,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	17.641,38	% Período:	100,00%											
	2\$			17.641,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4.	ESTRUTURAS	250.651,53	% Período:	50,00%	25,00%	25,00%									
	2\$			125.325,77	62.662,88	62.662,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5.	FECHAMENTOS	73.584,35	% Período:			50,00%	50,00%								
	2\$			-	-	36.792,18	36.792,18	-	-	-	-	-	-	-	-
1.6.	DRENAGEM	98.891,44	% Período:		50,00%	50,00%									
	2\$			-	49.445,72	49.445,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.7.	URBANISMO	31.150,65	% Período:				100,00%								
	2\$			-	-	-	31.150,65	-	-	-	-	-	-	-	-
1.8.	ASFALTO DE REPOSIÇÃO NA VIA	109.953,59	% Período:				100,00%								
	2\$			-	-	-	109.953,59	-	-	-	-	-	-	-	-
1.9.	SERVIÇOS FINAIS	860,00	% Período:				100,00%								
	2\$			-	-	-	860,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Total: R\$ 637.335,37				%:	28,89%	18,13%	24,08%	28,91%							
Período:	Repasso:	115.549,19		72.514,71	96.311,66	115.624,44									
	Contrapartida:	68.559,77		43.025,77	57.145,40	68.604,43									
	Outros:	-		-	-	-									
	Investimento:	184.108,96		115.540,48	153.457,06	184.228,87									
Acumulado:	%:	28,89%		47,02%	71,09%	100,00%									
	Repasso:	115.549,19		188.063,90	284.375,56	400.000,00									
	Contrapartida:	68.559,77		111.585,54	168.730,94	237.335,37									
	Outros:	-		-	-	-									
	Investimento:	184.108,96		299.649,44	453.106,50	637.335,37									
	Administração Local:	28,89%		47,02%	71,09%	100,00%									

VARGEÃO - SC

Local

quinta-feira, 21 de maio de 2026

Data

Responsável Técnico

Nome: SAMUEL FELIPE FAGUNDES DOS SANTOS

CREA/CAU: SC 204879-1

ART/RRT: ART 10402660-6