



**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**  
OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TGOV 0	PROPONENTE TOMADOR Prefeitura Municipal de São Lourenço de	APELIDO EMPREENDIMENTO CENTRO ESPORTIVO	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO ESPORTIVO MUNICIPAL
------------------	--------------	---	--	--

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				07/26	08/26	09/26	10/26	11/26	12/26	01/27	02/27	03/27	04/27	05/27	06/27
1.	0,00%	2.415.575,41	% Período:	5,18%	3,30%	6,69%	33,02%	9,36%	9,36%	9,92%	6,36%	16,82%			
1.1.	ADM LOCAL, MOBILIZAÇÃO, DESMOBILIZA	79.496,99	% Período:	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	20,00%			
1.2.	SERVIÇOS INICIAIS, SINALIZAÇÃO, PLACA	12.718,74	% Período:	100,00%											
1.3.	DEMOLIÇÕES	50.533,12	% Período:	100,00%											
1.4.	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO E F	179.531,67	% Período:	30,00%	40,00%	30,00%									
1.5.	ESTRUTURA METÁLICA	303.030,60	% Período:				100,00%								
1.6.	COBERTURA	386.838,59	% Período:				100,00%								
1.7.	PAREDES/FORRO	76.200,12	% Período:			50,00%	50,00%								
1.8.	PISO	123.502,59	% Período:			50,00%	50,00%								
1.9.	ESQUADRIAS	241.958,07	% Período:					50,00%	50,00%						
1.10.	REVESTIMENTOS	323.500,94	% Período:					30,00%	30,00%	40,00%					
1.11.	GUARDA-CORPO E CORRIMÃO	53.541,35	% Período:									100,00%			
1.12.	CANCHA DE BOCHA	118.763,12	% Período:									100,00%			
1.13.	PISTA DE BOLÃO	173.040,00	% Período:									100,00%			
1.14.	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	25.339,06	% Período:						50,00%	50,00%					
1.15.	APARELHOS, DIVISÓRIAS DE GRANITO E M	51.528,19	% Período:							50,00%	50,00%				
1.16.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	179.120,87	% Período:							50,00%	50,00%				
1.17.	PAVIMENTAÇÃO EXTERNA, ACESSIBILIDAI	35.413,29	% Período:								50,00%	50,00%			
1.18.	SERVIÇOS FINAIS	1.518,10	% Período:									100,00%			

<b>Total: R\$ 2.415.575,41</b>	%:	5,18%	3,30%	6,69%	33,02%	9,36%	9,36%	9,92%	6,36%	16,82%					
Período:	Repasso:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Contrapartida:	125.061,06	79.762,37	161.660,55	797.670,25	225.979,01	225.979,02	239.580,04	153.650,40	406.232,71					
	Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Investimento:</b>	<b>125.061,06</b>	<b>79.762,37</b>	<b>161.660,55</b>	<b>797.670,25</b>	<b>225.979,01</b>	<b>225.979,02</b>	<b>239.580,04</b>	<b>153.650,40</b>	<b>406.232,71</b>					
Acumulado:	%:	5,18%	8,48%	15,17%	48,19%	57,55%	66,90%	76,82%	83,18%	100,00%					
	Repasso:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Contrapartida:	125.061,06	204.823,43	366.483,98	1.164.154,23	1.390.133,24	1.616.112,26	1.855.692,30	2.009.342,70	2.415.575,41					
	Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Investimento:</b>	<b>125.061,06</b>	<b>204.823,43</b>	<b>366.483,98</b>	<b>1.164.154,23</b>	<b>1.390.133,24</b>	<b>1.616.112,26</b>	<b>1.855.692,30</b>	<b>2.009.342,70</b>	<b>2.415.575,41</b>					

São Lourenço do Oeste/SC  
Local  
sexta-feira, 29 de maio de 2026  
Data

Responsável Técnico  
Nome: FERNANDO SOUZA DAVIES  
CREA/CAU: 165942-9 SC  
ART/RRT: 25 2026 10512127-5