



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO  
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

|             |         |                                 |                                                            |                                                            |
|-------------|---------|---------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Nº OPERAÇÃO | Nº TGOV | PROPONENTE TOMADOR              | APELIDO EMPREENDIMENTO                                     | DESCRIÇÃO DO LOTE                                          |
| 0           | 0       | MUNICÍPIO SÃO LOURENÇO DO OESTE | REMENDO PROFUNDO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM PONTOS DA EST | REMENDO PROFUNDO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM PONTOS DA EST |

| Item                    | Descrição                            | Valor (R\$)  | Parcelas:    | 1            | 2            | 3       | 4       | 5      | 6     | 7     | 8     | 9     | 10    | 11    | 12    |
|-------------------------|--------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------|---------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                         |                                      |              |              | 08/26        | 09/26        | 10/26   | 11/26   | 12/26  | 01/27 | 02/27 | 03/27 | 04/27 | 05/27 | 06/27 | 07/27 |
| 1.                      | LINHA OURO VERDE                     | 2.638.410,50 | % Período:   | 21,00%       | 25,15%       | 26,51%  | 27,35%  |        |       |       |       |       |       |       |       |
| 1.1.                    | SERVIÇOS PRELIMINARES                | 42.098,66    | % Período:   | 100,00%      |              |         |         |        |       |       |       |       |       |       |       |
| 1.2.                    | DRENAGEM PLUVIAL                     | 410.009,52   | % Período:   | 50,00%       | 50,00%       |         |         |        |       |       |       |       |       |       |       |
| 1.3.                    | REMENDO PROFUNDO TIPO 1 - LOCAIS COM | 613.693,92   | % Período:   | 50,00%       | 50,00%       |         |         |        |       |       |       |       |       |       |       |
| 1.4.                    | REMENDO PROFUNDO TIPO 2 - LOCAIS COM | 303.451,14   | % Período:   |              | 50,00%       | 50,00%  |         |        |       |       |       |       |       |       |       |
| 1.5.                    | INTERVENÇÃO DE NÍVEL 01              | 372.214,75   | % Período:   |              |              | 100,00% |         |        |       |       |       |       |       |       |       |
| 1.6.                    | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA               | 877.219,20   | % Período:   |              |              | 20,00%  | 80,00%  |        |       |       |       |       |       |       |       |
| 1.7.                    | SERVIÇOS COMPLEMENTARES              | 9.218,50     | % Período:   |              |              |         | 100,00% |        |       |       |       |       |       |       |       |
| 1.8.                    | SERVIÇOS FINAIS                      | 10.504,81    | % Período:   |              |              |         | 100,00% |        |       |       |       |       |       |       |       |
| Total: R\$ 2.638.410,50 |                                      |              |              | %:           | 21,00%       | 25,15%  | 26,51%  | 27,35% |       |       |       |       |       |       |       |
| Período:                | Repassar:                            |              |              | -            | -            | -       | -       |        |       |       |       |       |       |       |       |
|                         | Contrapartida:                       | 553.950,38   | 663.577,29   | 699.384,16   | 721.498,67   |         |         |        |       |       |       |       |       |       |       |
|                         | Outros:                              | -            | -            | -            | -            |         |         |        |       |       |       |       |       |       |       |
|                         | Investimento:                        | 553.950,38   | 663.577,29   | 699.384,16   | 721.498,67   |         |         |        |       |       |       |       |       |       |       |
| Acumulado:              | %:                                   | 21,00%       | 46,15%       | 72,65%       | 100,00%      |         |         |        |       |       |       |       |       |       |       |
|                         | Repassar:                            | -            | -            | -            | -            |         |         |        |       |       |       |       |       |       |       |
|                         | Contrapartida:                       | 553.950,38   | 1.217.527,67 | 1.916.911,83 | 2.638.410,50 |         |         |        |       |       |       |       |       |       |       |
|                         | Outros:                              | -            | -            | -            | -            |         |         |        |       |       |       |       |       |       |       |
|                         | Investimento:                        | 553.950,38   | 1.217.527,67 | 1.916.911,83 | 2.638.410,50 |         |         |        |       |       |       |       |       |       |       |

SÃO LOURENÇO DO OESTE/SC  
Local  
quarta-feira, 1 de julho de 2026  
Data

Responsável Técnico  
Nome: FRANCIELLE HONESKO  
CREA/CAU: CREA SC 134.784-3  
ART/RRT: