

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO									
PROPRIETÁRIO: MUNICIPIO DE SAUDADES - SC									
EDIFICAÇÃO: REFORMA DO GINASIO DO DISTRITO DA JUVENCIO									
LOCAL: RUA ELIMAR PEDRO SCHUSTER - L.U04 e P.L.U.05 - MATRICULA 26.082									
RESPONSÁVEL TÉCNICO: ENG FABIO LUIZ ECKERT									
CREA-SC: 050809-9									
DATA REFERENCIA TECNICA 08.08.2023									
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR DOS SERVIÇOS (R\$)	EXECUTADO %	SERVIÇOS A EXECUTAR					
				MÊS - SIMPL.%	1,00 ACUM. %	MÊS - SIMPL.%	2,00 ACUM. %	MÊS - SIMPL.%	3,00 ACUM. %
	FASE 02 (ACABAMENTO NA AMPLIAÇÃO)								
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$2.392,78		100,00	100,00		100,00		100,00
2.0	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	R\$3.153,53		100,00	100,00		100,00		100,00
3.0	MOVIMENTO DE TERRA	R\$744,93		100,00	100,00		100,00		100,00
4.0	FUNDAÇÃO COM SAPATAS EM CONCRETO (INFRA ESTRUTURA)	R\$8.614,12		30,00	30,00	70,00	100,00		100,00
5.0	ARRANQUES EM CONCRETO (INFRA ESTRUTURA)	R\$7.382,90			0,00	100,00	100,00		100,00
6.0	VIGA DE BALDRAME (INFRA ESTRUTURA)	R\$8.579,56			0,00	100,00	100,00		100,00
7.0	PILARES EM CONCRETO (ESTRUTURA)	R\$8.821,72			0,00	100,00	100,00		100,00
8.0	VIGAS DE COBERTURA (SUPRA ESTRUTURA)	R\$9.105,83			0,00	100,00	100,00		100,00
9.0	IMPERMEABILIZAÇÃO E TRATAMENTOS	R\$3.935,96		50,00	50,00	50,00	100,00		100,00
10.0	VERGA E CONTRAVERGA EM CONCRETO	R\$418,89			0,00	100,00	100,00		100,00
11.0	PAREDES EM ALVENARIA e DIVISÓRIAS (banheiro)	R\$29.559,00			0,00	100,00	100,00		100,00
12.0	REVESTIMENTOS DE PAREDES EXTERNAS E INTERNAS	R\$10.502,67			0,00		0,00	100,00	100,00
13.0	COBERTURA - Churrasqueira e Sala de Carnes	R\$43.988,04			0,00	30,00	30,00	70,00	100,00
14.0	RUFO e CALHA METÁLICA	R\$3.851,63			0,00		0,00	100,00	100,00
15.0	PAVIMENTAÇÃO - Sala de Carnes e Banheiro	R\$9.571,44			0,00	30,00	30,00	70,00	100,00
16.0	BANCADA e PEITORIS (Boca da Churrasqueira)	R\$17.098,97			0,00		0,00	100,00	100,00
17.0	ESQUADRIAS (PORTAS)	R\$7.959,67			0,00		0,00	100,00	100,00
18.0	PINTURA EXTERNA E INTERNA	R\$1.917,97			0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
19.0	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	R\$11.293,61			0,00	20,00	20,00	80,00	100,00
20.0	INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIAS	R\$15.587,07			0,00	20,00	20,00	80,00	100,00
21.0	LIMPEZA E ENTREGA FINAL DA OBRA	R\$175,95		30,00	30,00	30,00	60,00	40,00	100,00
	TOTAL DA FASE 02 (ACABAMENTO NA AMPLIAÇÃO)	R\$204.656,23		R\$ 10.896,24	5,32	R\$ 93.362,52	45,62	R\$ 100.397,47	49,06
	VALORES EM REAIS (R\$)			R\$ 10.896,24	5,32	R\$ 104.258,76	50,94	R\$ 204.656,23	100,00

PINHALZINHO, 25 DE AGOSTO DE 2023