

Número: 300

BDI Padrão: **24,520%**

CNPJ: 07555412000137

Município: Concórdia - SC

Orçamento: Centro Administrativo



BDI Padrão: 24,520%

Bancos:

OBRAS-SP: SP 11/2025

DER-ES-EDIFICA: ES 12/2025

ORSE: SE 1/2026

SINAPI: SC 2/2026

## Cronograma Físico - Financeiro

Item	Descrição	Total	1º mês	2º mês	3º mês	4º mês
1	Instalações Elétricas	100,00% 821.945,56	24,60% R\$202.171,11	27,33% R\$224.654,94	23,42% R\$192.466,90	24,66% R\$202.652,61
1.1	Subsolo	100,00% 78.705,87	100,00% R\$78.705,87	-	-	-
1.1.1	Fios e Cabos	0,00% 8.255,48	-	-	-	-
1.1.2	Placas e Módulos	0,00% 4.889,06	-	-	-	-
1.1.3	Lampadas e Luminárias	0,00% 23.816,88	-	-	-	-
1.1.4	Disjuntores e Dispositivos de Proteção	0,00% 1.573,11	-	-	-	-
1.1.5	Eletrodutos Perfilados e Eletrocalhas	0,00% 34.243,08	-	-	-	-
1.1.6	Quadros de Distribuição	0,00% 5.928,26	-	-	-	-
1.2	Térreo	100,00% 246.930,48	50,00% R\$123.465,24	50,00% R\$123.465,24	-	-
1.2.1	Fios e Cabos	0,00% 56.132,46	-	-	-	-
1.2.2	Placas e Módulos	0,00% 32.810,54	-	-	-	-

1.2.3	Lâmpadas e Luminárias	0,00%	10.049,95	-	-	-	-
1.2.4	Disjuntores e Dispositivos de Proteção	0,00%	19.056,65	-	-	-	-
1.2.5	Eletrodutos Perfilados e Eletrocalhas	0,00%	96.275,45	-	-	-	-
1.2.6	Quadros de Distribuição	0,00%	32.605,43	-	-	-	-
1.3	1º Pavimento	100,00%	202.379,39	-	50,00%	50,00%	-
					R\$101.189,70	R\$101.189,70	-
1.3.1	Fios e Cabos	0,00%	50.079,92	-	-	-	-
1.3.2	Placas e Módulos	0,00%	28.967,61	-	-	-	-
1.3.3	Lampadas e Luminárias	0,00%	10.051,50	-	-	-	-
1.3.4	Disjuntores e Dispositivos de Proteção	0,00%	7.857,61	-	-	-	-
1.3.5	Eletrodutos Perfilados e Eletrocalhas	0,00%	75.781,45	-	-	-	-
1.3.6	Quadros de Distribuição	0,00%	29.641,30	-	-	-	-
1.4	2º Pavimento	100,00%	182.554,42	-	-	50,00%	50,00%
						R\$91.277,21	R\$91.277,21
1.4.1	Fios e Cabos	0,00%	42.587,91	-	-	-	-
1.4.2	Placas e Módulos	0,00%	24.073,20	-	-	-	-
1.4.3	Lampadas e Luminárias	0,00%	8.178,17	-	-	-	-
1.4.4	Disjuntores e Dispositivos de Proteção	0,00%	5.502,91	-	-	-	-
1.4.5	Eletrodutos Perfilados e Eletrocalhas	0,00%	84.427,45	-	-	-	-
1.4.6	Quadros de Distribuição	0,00%	17.784,78	-	-	-	-
1.5	Prumada (Cabos entre pavimentos)	100,00%	111.375,40	-	-	-	100,00%
							R\$111.375,40
2	Cabeamento Estruturado	100,00%	3.100.116,55	15,25%	16,52%	22,11%	46,12%
				R\$472.769,38	R\$512.000,46	R\$685.473,55	R\$1.429.873,18

2.1	Subsolo	100,00%	100,00%			
		14.173,11	R\$14.173,11	-	-	-
2.2	Térreo	100,00%	50,00%	50,00%		
		110.114,16	R\$55.057,08	R\$55.057,08	-	-
2.3	1º Pavimento	100,00%		50,00%	50,00%	
		106.808,38	-	R\$53.404,19	R\$53.404,19	-
2.4	2º Pavimento	100,00%			50,00%	50,00%
		80.997,78	-	-	R\$40.498,89	R\$40.498,89
2.5	Prumada (Cabos entre pavimentos)	100,00%				100,00%
		19.164,10	-	-	-	R\$19.164,10
2.6	Componentes para Sistema de Prevenção de Incêndio	100,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
		3.848,10	R\$962,03	R\$962,03	R\$962,03	R\$962,03
2.7	Equipamentos Para Montagem de Racks e CPD	100,00%	20,00%	20,00%	20,00%	40,00%
		2.012.885,80	R\$402.577,16	R\$402.577,16	R\$402.577,16	R\$805.154,32
2.8	Licenças de Softwares	100,00%			25,00%	75,00%
		752.125,12	-	-	R\$188.031,28	R\$564.093,84
3	SPDA	100,00%	20,00%	40,00%	40,00%	
		59.093,30	R\$11.818,66	R\$23.637,32	R\$23.637,32	-
4	Serviços de Remoção e Reinstalação de Estruturas	100,00%	10,00%	30,00%	30,00%	30,00%
		41.935,95	R\$4.193,60	R\$12.580,79	R\$12.580,79	R\$12.580,79
5	Salas Técnicas	100,00%		100,00%		
		7.688,97	-	R\$7.688,97	-	-
6	Outros	100,00%		30,00%	40,00%	30,00%
		149.235,42	-	R\$44.770,63	R\$59.694,17	R\$44.770,63
7	Serviços Finais e Acompanhamento de Obra	100,00%	20,00%	20,00%	20,00%	40,00%
		66.227,38	R\$13.245,48	R\$13.245,48	R\$13.245,48	R\$26.490,95
	Porcentagem do período	100,00%	16,58%	19,75%	23,25%	40,42%
	Total do período	R\$4.246.243,14	R\$704.198,22	R\$838.578,57	R\$987.098,20	R\$1.716.368,15
	Porcentagem acumulada		16,58%	36,33%	59,58%	100,00%
	Total acumulado		R\$704.198,22	R\$1.542.776,79	R\$2.529.874,99	R\$4.246.243,14

<b>Total sem BDI</b>	<b>3.562.072,71</b>
<b>Total do BDI</b>	<b>684.170,42</b>
<b>Total</b>	<b>4.246.243,13</b>