



OBRA: CONSTRUÇÃO DE 35 UNIDADES HABITACIONAIS DE INTERESSE SOCIAL NO ÂMBITO DO PROGRAMA CASA CATARINA, INCLUINDO MATERIAL E MÃO DE OBRA

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR TOTAL	PRAZO DE EXECUÇÃO: 360 DIAS												ACUMULADO PARCIAL		
			MÊS 01 - 30 DIAS		MÊS 02 - 60 DIAS		MÊS 03 - 90 DIAS		MÊS 04 - 120 DIAS		MÊS 05 - 150 DIAS		MÊS 06 - 180 DIAS		%	R\$	
			%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	
1	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 76.496,35	100,00%	R\$ 76.496,35		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		100,00	R\$ 76.496,35
2	INFRAESTRUTURA	R\$ 658.018,90	40,00%	R\$ 263.207,56	30,00%	R\$ 197.405,67	30,00%	R\$ 197.405,67		R\$ -		R\$ -		R\$ -		100,00	R\$ 658.018,90
3	PAREDES, PAINÉIS E ESQUADRIAS	R\$ 830.231,50		R\$ -	20,00%	R\$ 166.046,30	20,00%	R\$ 166.046,30	20,00%	R\$ 166.046,30	20,00%	R\$ 166.046,30		R\$ -		80,00	R\$ 664.185,20
4	IMPERMEABILIZAÇÕES	R\$ 8.950,55		R\$ -		R\$ -	25,00%	R\$ 2.237,64	25,00%	R\$ 2.237,64	25,00%	R\$ 2.237,64	25,00%	R\$ 2.237,64		100,00	R\$ 8.950,56
5	REVESTIMENTOS	R\$ 427.341,60		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		0,00	R\$ -
6	PINTURA	R\$ 120.626,10		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		0,00	R\$ -
7	PAVIMENTAÇÕES	R\$ 215.062,05		R\$ -		R\$ -		R\$ -	20,00%	R\$ 43.012,41	20,00%	R\$ 43.012,41	20,00%	R\$ 43.012,41		60,00	R\$ 129.037,23
8	COBERTURAS E PROTEÇÕES	R\$ 586.685,75		R\$ -		R\$ -		R\$ -	20,00%	R\$ 117.337,15	20,00%	R\$ 117.337,15	20,00%	R\$ 117.337,15		60,00	R\$ 352.011,45
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 307.768,30		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	20,00%	R\$ 61.553,66		20,00	R\$ 61.553,66
10	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$ 619.209,15		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	20,00%	R\$ 123.841,83		20,00	R\$ 123.841,83
11	COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA	R\$ 5.099,85		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		0,00	R\$ -
12	SERVIÇOS TÉCNICOS	R\$ 134.541,40		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		0,00	R\$ -
TOTAL		R\$ 3.990.031,50	8,51%	R\$ 339.703,91	9,11%	R\$ 363.451,97	9,17%	R\$ 365.689,61	8,24%	R\$ 328.633,50	8,24%	R\$ 328.633,50	8,72%	R\$ 347.982,69		TOTAL	VALOR TOTAL
		ACUMULADO	8,51%	R\$ 339.703,91	17,62%	R\$ 703.155,88	26,79%	R\$ 1.068.845,49	35,03%	R\$ 1.397.478,99	43,27%	R\$ 1.726.112,49	51,99%	R\$ 2.074.095,18		51,98%	R\$ 2.074.095,18

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR TOTAL	MÊS 07 - 210 DIAS		MÊS 08 - 240 DIAS		MÊS 09 - 270 DIAS		MÊS 10 - 300 DIAS		MÊS 11 - 330 DIAS		MÊS 12 - 360 DIAS		ACUMULADO		
			%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	
			1	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 76.496,35		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -
2	INFRAESTRUTURA	R\$ 658.018,90		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	100,00	R\$ 658.018,90	
3	PAREDES, PAINÉIS E ESQUADRIAS	R\$ 830.231,50		R\$ -		R\$ -	10,00%	R\$ 83.023,15	10,00%	R\$ 83.023,15		R\$ -		R\$ -	100,00	R\$ 830.231,50	
4	IMPERMEABILIZAÇÕES	R\$ 8.950,55		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	100,00	R\$ 8.950,55	
5	REVESTIMENTOS	R\$ 427.341,60	20,00%	R\$ 85.468,32	20,00%	R\$ 85.468,32	20,00%	R\$ 85.468,32	20,00%	R\$ 85.468,32	20,00%	R\$ 85.468,32		R\$ -	100,00	R\$ 427.341,60	
6	PINTURA	R\$ 120.626,10		R\$ -	20,00%	R\$ 24.125,22	20,00%	R\$ 24.125,22	20,00%	R\$ 24.125,22	20,00%	R\$ 24.125,22	20,00%	R\$ 24.125,22	100,00	R\$ 120.626,10	
7	PAVIMENTAÇÕES	R\$ 215.062,05	20,00%	R\$ 43.012,41	20,00%	R\$ 43.012,41		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	100,00	R\$ 215.062,05	
8	COBERTURAS E PROTEÇÕES	R\$ 586.685,75	20,00%	R\$ 117.337,15	10,00%	R\$ 58.668,58		R\$ -	10,00%	R\$ 58.668,58		R\$ -		R\$ -	100,00	R\$ 586.685,75	
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 307.768,30	20,00%	R\$ 61.553,66	20,00%	R\$ 61.553,66	10,00%	R\$ 30.776,83		R\$ -	20,00%	R\$ 61.553,66	10,00%	R\$ 30.776,83	100,00	R\$ 307.768,30	
10	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$ 619.209,15	20,00%	R\$ 123.841,83	20,00%	R\$ 123.841,83	10,00%	R\$ 61.920,92		R\$ -	20,00%	R\$ 123.841,83	10,00%	R\$ 61.920,92	100,00	R\$ 619.209,15	
11	COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA	R\$ 5.099,85		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	100,00%	R\$ 5.099,85	100,00	R\$ 5.099,85	
12	SERVIÇOS TÉCNICOS	R\$ 134.541,40		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	100,00%	R\$ 134.541,40	100,00	R\$ 134.541,40	
TOTAL		R\$ 3.990.031,50	10,81%	R\$ 431.213,37	9,94%	R\$ 396.670,02	7,15%	R\$ 285.314,44	6,30%	R\$ 251.285,27	7,39%	R\$ 294.989,03	6,43%	R\$ 256.464,22		TOTAL	VALOR TOTAL
		ACUMULADO	62,80%	R\$ 2.505.308,55	72,74%	R\$ 2.901.978,57	79,89%	R\$ 3.187.293,01	86,19%	R\$ 3.438.578,28	93,58%	R\$ 3.733.567,31	100,01%	R\$ 3.990.031,53		100,00%	R\$ 3.990.031,50

VIDEIRA, 03 DE FEVEREIRO DE 2026

FELIPE BOGONI
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/SC 223.655-5

OBRA: CONSTRUÇÃO DE 08 UNIDADES HABITACIONAIS DE INTERESSE SOCIAL NO ÂMBITO DO PROGRAMA CASA CATARINA, INCLUINDO MATERIAL E MÃO DE OBRA																
PRAZO DE EXECUÇÃO: 360 DIAS																
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR TOTAL	MÊS 01 - 30 DIAS		MÊS 02 - 60 DIAS		MÊS 03 - 90 DIAS		MÊS 04 - 120 DIAS		MÊS 05 - 150 DIAS		MÊS 06 - 180 DIAS		ACUMULADO PARCIAL	
			%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 17.484,88	100,00%	R\$ 17.484,88		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	100,00	R\$ 17.484,88
2	INFRAESTRUTURA	R\$ 150.404,32	40,00%	R\$ 60.161,73	30,00%	R\$ 45.121,30	30,00%	R\$ 45.121,30		R\$ -		R\$ -		R\$ -	100,00	R\$ 150.404,32
3	PAREDES, PAINÉIS E ESQUADRIAS	R\$ 189.767,20		R\$ -	20,00%	R\$ 37.953,44	20,00%	R\$ 37.953,44	20,00%	R\$ 37.953,44	20,00%	R\$ 37.953,44		R\$ -	80,00	R\$ 151.813,76
4	IMPERMEABILIZAÇÕES	R\$ 2.045,84		R\$ -		R\$ -	25,00%	R\$ 511,46	25,00%	R\$ 511,46	25,00%	R\$ 511,46	25,00%	R\$ 511,46	100,00	R\$ 2.045,84
5	REVESTIMENTOS	R\$ 97.678,08		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	0,00	R\$ -
6	PINTURA	R\$ 27.571,68		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	0,00	R\$ -
7	PAVIMENTAÇÕES	R\$ 49.157,04		R\$ -		R\$ -		R\$ -	20,00%	R\$ 9.831,41	20,00%	R\$ 9.831,41	20,00%	R\$ 9.831,41	60,00	R\$ 29.494,23
8	COBERTURAS E PROTEÇÕES	R\$ 134.099,60		R\$ -		R\$ -		R\$ -	20,00%	R\$ 26.819,92	20,00%	R\$ 26.819,92	20,00%	R\$ 26.819,92	60,00	R\$ 80.459,76
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 70.347,04		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	20,00%	R\$ 14.069,41	20,00	R\$ 14.069,41
10	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$ 175.559,44		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	20,00%	R\$ 35.111,89	20,00	R\$ 35.111,89
11	COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA	R\$ 1.165,68		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	0,00	R\$ -
12	SERVIÇOS TÉCNICOS	R\$ 30.752,32		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	0,00	R\$ -
TOTAL		R\$ 946.033,12	8,21%	R\$ 77.646,61	8,78%	R\$ 83.074,74	8,84%	R\$ 83.586,20	7,94%	R\$ 75.116,23	7,94%	R\$ 75.116,23	9,13%	R\$ 86.344,09	TOTAL	VALOR TOTAL
ACUMULADO			8,21%	R\$ 77.646,61	16,99%	R\$ 160.721,35	25,83%	R\$ 244.307,55	33,77%	R\$ 319.423,78	41,71%	R\$ 394.540,01	50,84%	R\$ 480.884,10	50,83%	R\$ 480.884,10

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR TOTAL	MÊS 07 - 210 DIAS		MÊS 08 - 240 DIAS		MÊS 09 - 270 DIAS		MÊS 10 - 300 DIAS		MÊS 11 - 330 DIAS		MÊS 12 - 360 DIAS		ACUMULADO	
			%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 17.484,88		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	100,00	R\$ 17.484,88
2	INFRAESTRUTURA	R\$ 150.404,32		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	100,00	R\$ 150.404,32
3	PAREDES, PAINÉIS E ESQUADRIAS	R\$ 189.767,20		R\$ -		R\$ -	10,00%	R\$ 18.976,72	10,00%	R\$ 18.976,72		R\$ -		R\$ -	100,00	R\$ 189.767,20
4	IMPERMEABILIZAÇÕES	R\$ 2.045,84		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	100,00	R\$ 2.045,84
5	REVESTIMENTOS	R\$ 97.678,08	20,00%	R\$ 19.535,62	20,00%	R\$ 19.535,62	20,00%	R\$ 19.535,62	20,00%	R\$ 19.535,62	20,00%	R\$ 19.535,62		R\$ -	100,00	R\$ 97.678,08
6	PINTURA	R\$ 27.571,68		R\$ -	20,00%	R\$ 5.514,34	20,00%	R\$ 5.514,34	20,00%	R\$ 5.514,34	20,00%	R\$ 5.514,34	20,00%	R\$ 5.514,34	100,00	R\$ 27.571,68
7	PAVIMENTAÇÕES	R\$ 49.157,04	20,00%	R\$ 9.831,41	20,00%	R\$ 9.831,41		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	100,00	R\$ 49.157,04
8	COBERTURAS E PROTEÇÕES	R\$ 134.099,60	20,00%	R\$ 26.819,92	10,00%	R\$ 13.409,96		R\$ -	10,00%	R\$ 13.409,96		R\$ -		R\$ -	100,00	R\$ 134.099,60
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 70.347,04	20,00%	R\$ 14.069,41	20,00%	R\$ 14.069,41	10,00%	R\$ 7.034,70		R\$ -	20,00%	R\$ 14.069,41	10,00%	R\$ 7.034,70	100,00	R\$ 70.347,04
10	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$ 175.559,44	20,00%	R\$ 35.111,89	20,00%	R\$ 35.111,89	10,00%	R\$ 17.559,94		R\$ -	20,00%	R\$ 35.111,89	10,00%	R\$ 17.559,94	100,00	R\$ 175.559,44
11	COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA	R\$ 1.165,68		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	100,00%	R\$ 1.165,68	100,00	R\$ 1.165,68
12	SERVIÇOS TÉCNICOS	R\$ 30.752,32		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	100,00%	R\$ 30.752,32	100,00	R\$ 30.752,32
TOTAL		R\$ 946.033,12	11,14%	R\$ 105.368,25	10,30%	R\$ 97.472,63	7,25%	R\$ 68.617,32	6,07%	R\$ 57.436,64	7,85%	R\$ 74.231,26	6,56%	R\$ 62.022,98	TOTAL	VALOR TOTAL
ACUMULADO			61,98%	R\$ 586.252,35	72,28%	R\$ 683.724,98	79,53%	R\$ 752.342,30	85,60%	R\$ 809.778,94	93,45%	R\$ 884.010,20	100,01%	R\$ 946.033,12	100,00%	R\$ 946.033,12

VIDEIRA, 03 DE FEVEREIRO DE 2026

FELIPE BOGONI
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/SC 223.655-5