

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 12/08/2026 15:46 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSAR: <https://c.ipm.com.br/pa688386cb37fa>

OBRA: REFORMA DO QUARTEL DA POLÍCIA MILITAR EM VIDEIRA, INCLUINDO MATERIAL E MÃO DE OBRA										
PRAZO DE EXECUÇÃO: 90 DIAS										
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR TOTAL	MÊS 01 - 30 DIAS		MÊS 02 - 60 DIAS		MÊS 03 - 90 DIAS		ACUMULADO	
			%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 39.919,05	35,00%	R\$ 13.971,67	35,00%	R\$ 13.971,66	30,00%	R\$ 11.975,72	100,00	R\$ 39.919,05
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 33.952,85	100,00%	R\$ 33.952,85		R\$ -		R\$ -	100,00	R\$ 33.952,85
3	FUNDAÇÕES	R\$ 29.208,62	100,00%	R\$ 29.208,62		R\$ -		R\$ -	100,00	R\$ 29.208,62
4	SUPRAESTRUTURA	R\$ 13.114,81	100,00%	R\$ 13.114,81		R\$ -		R\$ -	100,00	R\$ 13.114,81
5	COBERTURA	R\$ 15.815,04		R\$ -	100,00%	R\$ 15.815,04		R\$ -	100,00	R\$ 15.815,04
6	ALVENARIAS, FECHAMENTOS E VEDAÇÕES	R\$ 26.053,67		R\$ -	100,00%	R\$ 26.053,67		R\$ -	100,00	R\$ 26.053,67
7	FORROS	R\$ 15.898,79		R\$ -	100,00%	R\$ 15.898,79		R\$ -	100,00	R\$ 15.898,79
8	ESQUADRIAS	R\$ 73.015,74		R\$ -		R\$ -	100,00%	R\$ 73.015,74	100,00	R\$ 73.015,74
9	PISOS	R\$ 128.427,97	50,00%	R\$ 64.213,99	25,00%	R\$ 32.106,99	25,00%	R\$ 32.106,99	100,00	R\$ 128.427,97
10	REVESTIMENTO DE PAREDE	R\$ 22.071,81		R\$ -	100,00%	R\$ 22.071,81		R\$ -	100,00	R\$ 22.071,81
11	PINTURA	R\$ 79.696,76		R\$ -	50,00%	R\$ 39.848,38	50,00%	R\$ 39.848,38	100,00	R\$ 79.696,76
12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 26.434,25	50,00%	R\$ 13.217,13	50,00%	R\$ 13.217,12		R\$ -	100,00	R\$ 26.434,25
13	ÁGUA FRIA	R\$ 1.613,36	50,00%	R\$ 806,68	50,00%	R\$ 806,68		R\$ -	100,00	R\$ 1.613,36
14	ESGOTO E VENTILAÇÃO	R\$ 4.009,93	50,00%	R\$ 2.004,97	50,00%	R\$ 2.004,96		R\$ -	100,00	R\$ 4.009,93
15	PLUVIAL	R\$ 4.160,56		R\$ -	50,00%	R\$ 2.080,28	50,00%	R\$ 2.080,28	100,00	R\$ 4.160,56
16	LOUÇAS E METAIS	R\$ 6.392,97		R\$ -		R\$ -	100,00%	R\$ 6.392,97	100,00	R\$ 6.392,97
17	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 5.553,35		R\$ -		R\$ -	100,00%	R\$ 5.553,35	100,00	R\$ 5.553,35
18	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 2.639,70		R\$ -		R\$ -	100,00%	R\$ 2.639,70	100,00	R\$ 2.639,70
TOTAL										
ACUMULADO										
TOTAL			32,29%	R\$ 170.490,72	34,83%	R\$ 183.875,38	32,88%	R\$ 173.613,13	TOTAL	VALOR TOTAL
ACUMULADO			32,29%	R\$ 170.490,72	67,12%	R\$ 354.366,10	100,00%	R\$ 527.979,23	100,00%	R\$ 527.979,23



Assinado Eletronicamente por:
FELIPE BOGONI:09459877907
Engenheiro Civil
Secretaria de Planejamento
12/08/2026 15:46:25 -03:00

FELIPE BOGONI
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/SC 223.655-5