



PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR

Obra: Pavimentação da Rua Leonardo Pedro Schmitt - Extensão 2,12 km (KM 3+180 a 5+300)
Bairro Macucos - Gaspar/ SC



ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)/BDI INCLUSO	%	MÊS 01			MÊS 02			MÊS 03			MÊS 04		
				R\$	%	% ACUM.	R\$	%	% ACUM.	R\$	%	% ACUM.	R\$	%	% ACUM.
1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL - MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	246.733,83	4,42%	41.944,75	17,0%	17,0%	27.140,72	11,0%	28,0%	27.140,72	11,00%	39,00%	27.140,72	11,00%	50,00%
2.	TERRAPLENAGEM	295.985,20	5,31%	73.996,30	25,0%	25,0%	73.996,30	25,0%	50,0%	73.996,30	25,00%	75%	59.197,04	20,00%	95,00%
3.	OBRAS DE ARTE CORRENTE	518.309,67	9,29%	-		0,0%	103.661,93	20,0%	20,0%	181.408,38	35%	55%	181.408,38	35%	90%
4.	DRENAGEM	595.644,39	10,68%	-		0,0%	59.564,44	10,0%	10,0%	89.346,66	15%	25%	89.346,66	15,0%	40,0%
5.	PAVIMENTAÇÃO	3.033.667,52	54,38%	-		0,0%	-		0,0%	-		0,0%	151.683,38	5,00%	5,00%
6.	OBRAS COMPLEMENTARES	334.742,54	6,00%	50.211,38	15,0%	15,0%	50.211,38	15,0%	30,0%	50.211,38	15%	45%	50.211,38	15%	60%
7.	CONTEÇÃO	284.845,34	5,11%	-		0,0%	-		0,0%	-		0,0%	142.422,67	50%	50,0%
7.	MEIO AMBIENTE	142.446,94	2,55%	21.367,04	15,0%	15,0%	35.611,74	25,0%	40,0%	35.611,74	25%	65%	21.367,04	15%	80%
6.	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	126.621,32	2,27%	-		0,0%	-		0,0%	-		0%			0%
TOTAL GERAL:		5.578.996,75	100,00%	R\$ 187.519,47			R\$ 350.186,51			R\$ 457.715,18			R\$ 722.777,27		
ACUMULADO				R\$ 187.519,47			R\$ 537.705,98			R\$ 995.421,16			R\$ 1.718.198,44		

ITEM	DESCRIÇÃO			MÊS 05			MÊS 06			MÊS 07			MÊS 08		
				R\$	%	% ACUM.	R\$	%	% ACUM.	R\$	%	% ACUM.	R\$	%	% ACUM.
1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL - MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO			27.140,72	11,00%	61%	27.140,72	11,00%	72%	27.140,72	11,00%	83%	41.944,75	17,00%	100%
2.	TERRAPLENAGEM			14.799,26	5,00%	100%	-		100%	-		100%	-		100%
3.	OBRAS DE ARTE CORRENTE			51.830,97	10%	100%	-		100%	-		100%	-		100%
4.	DRENAGEM			119.128,88	20%	60%	119.128,88	20%	80%	119.128,88	20%	100%	-		100%
5.	PAVIMENTAÇÃO			606.733,50	20,00%	25%	910.100,26	30,00%	55%	1.061.783,63	35,00%	90%	303.366,75	10,00%	100%
6.	OBRAS COMPLEMENTARES			16.737,13	5%	65%	16.737,13	5%	70%	50.211,38	15%	85%	50.211,38	15%	100%
7.	CONTEÇÃO			142.422,67	50%	100,0%	-		100,0%	-		100,0%	-		100,0%
7.	MEIO AMBIENTE			-		80%	-		80%	-		80%	28.489,39	20%	100%
6.	SINALIZAÇÃO VIÁRIA			-		0%	-		0%	-		0%	126.621,32	100%	100%
TOTAL GERAL:				R\$ 978.793,13			R\$ 1.073.106,98			R\$ 1.258.264,61			R\$ 550.633,59		
ACUMULADO				R\$ 2.696.991,56			R\$ 3.770.098,54			R\$ 5.028.363,16			R\$ 5.578.996,75		

Data: 14 de maio de 2024.

LUCAS ORLANDO DA SILVA
Engenheiro Civil
CREA: 031576-7-SC