



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0000000	Nº SICONV 00000000000	PROPONENTE TOMADOR -	APELIDO EMPREENDIMENTO RUA PEDRO ELOI CORREA	DESCRIÇÃO DO LOTE OBRAS DE INFRA ESTRUTURA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM I
------------------------	--------------------------	-------------------------	---	---

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1 06/23	2 07/23	3 08/23	4 09/23	5 10/23	6 11/23	7 12/23	8 01/24	9 02/24	10 03/24	11 04/24	12 05/24
1.	OBRAS DE INFRA ESTRUTURA PAVIMENT.	1.708.730,49	% Período:	13,57%	43,94%	42,49%									
1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	36.343,53	% Período:	35,00%	35,00%	30,00%									
1.2.	SERVIÇOS PRELIMINARES	3.418,86	% Período:	100,00%	35,00%	30,00%									
1.3.	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	19.906,58	% Período:	100,00%											
1.4.	DRENAGEM PLUVIAL	391.627,28	% Período:	50,00%	50,00%										
1.5.	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO (TRECHO E)	174.044,82	% Período:	50,00%	50,00%	50,00%									
1.6.	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (NOVO TRECI	721.102,54	% Período:		50,00%	50,00%									
1.7.	PASSEIO PÚBLICO	315.929,36	% Período:		30,00%	70,00%									
1.8.	TRAVESSIA ELEVADA	15.611,05	% Período:			100,00%									
1.9.	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	30.746,47	% Período:			100,00%									
Total: R\$ 1.708.730,49				%:	13,57%	43,94%	42,49%								
Período:				Repassse:	-	-	-								
				Contrapartida:	231.859,32	750.886,36	725.984,81								
				Outros:	-	-	-								
				Investimento:	231.859,32	750.886,36	725.984,81								
Acumulado:				%:	13,57%	57,51%	100,00%								
				Repassse:	-	-	-								
				Contrapartida:	231.859,32	982.745,68	1.708.730,49								
				Outros:	-	-	-								
				Investimento:	231.859,32	982.745,68	1.708.730,49								

BALNEÁRIO PIÇARRAS

Local

sexta-feira, 12 de maio de 2023

Data

Responsável Técnico

Nome: RONI LEITE DO NASCIMENTO

CREA/CAU: 190713-5

ART/RRT: -

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 12/05/2023 13:59 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSSE <https://c.atende.net/p646e7082498bc>

