

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO											
OBRA:		Infraestrutura Rua Luiz Maffezzoli									
ENDEREÇO:		RUAS DIVERSAS									
RESPONSÁVEL TÉCNICO:		Rafael Kniss - CREA 124374-9									
ITEM	SERVIÇO	PESO	VALOR(R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	3,67%	285.452,51	12,00% R\$ 34.254,30	12,00% R\$ 34.254,30	12,00% R\$ 34.254,30	12,00% R\$ 34.254,30	12,00% R\$ 34.254,30	12,00% R\$ 34.254,30	12,00% R\$ 34.254,30	16,00% R\$ 45.672,40
2	DEMOLIÇÕES	2,18%	169.743,89	50% R\$ 84.871,95	50% R\$ 84.871,95	0% R\$ 0,00	0% R\$ 0,00	0% R\$ 0,00	0% R\$ 0,00	0% R\$ 0,00	0% R\$ 0,00
3	DRENAGEM	29,32%	2.279.801,54	25,00% R\$ 569.950,39	25,00% R\$ 569.950,39	20,00% R\$ 455.960,31	20,00% R\$ 455.960,31	10,00% R\$ 227.980,15	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
4	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	64,47%	5.012.919,27	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	33,00% R\$ 1.654.263,36	33,00% R\$ 1.654.263,36	34,00% R\$ 1.704.392,55
5	SINALIZAÇÃO	0,35%	27.581,05	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 27.581,05
	TOTAL SIMPLES	100,00%	7.775.498,26	8,86% R\$ 689.076,64	8,86% R\$ 689.076,64	6,30% R\$ 490.214,61	6,30% R\$ 490.214,61	3,37% R\$ 262.234,45	21,72% R\$ 1.688.517,66	21,72% R\$ 1.688.517,66	22,86% R\$ 1.777.646,00
	TOTAL ACUMULADO	100,00%	7.775.498,26	8,86% R\$ 689.076,64	17,72% R\$ 1.378.153,28	24,03% R\$ 1.868.367,89	30,33% R\$ 2.358.582,50	33,71% R\$ 2.620.816,95	55,42% R\$ 4.309.334,61	77,14% R\$ 5.997.852,27	100,00% R\$ 7.775.498,22



PREFEITURA DE
BRUSQUE

SECRETARIA DE
**OBRAS E SERVIÇOS
URBANOS**
ENGENHARIA