

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUÁ DO SUL

SEMPLU - Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo



CRONOGRAMA GLOBAL	No.do contrato	Contrato não vinculado!
-------------------	----------------	-------------------------

Agente promotor /		Município de Jaraguá do Sul																
Empreendimento		EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO EM CRECHE HENRIQUE NEITZKE - CONSOLIDADO 02																
Logradouro		Rua 1330 FREDERICO PIESKE																
Item	Descrição	Mês 1		Mês 2		Mês 3		Mês 4		Mês 5		Mês 6		Mês 7		Mês 8		Total
		%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	
1	EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO EM CRECHE CMEI FNDE BARRA DO RIO CERRO																	
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,00		0,00		15,00	57.665,64	10,00	38.443,76	9,00	34.599,38	9,00	34.599,38	9,00	34.599,38	9,00	34.599,38	234.506,92
1.2	Movimento de Terra para Fundações	0,00		0,00		100,00	5.968,78	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		5.968,78
1.3	FUNDAÇÕES	0,00		0,00		40,00	267.553,49	60,00	401.330,23	0,00		0,00		0,00		0,00		668.883,72
1.4	SUPERESTRUTURA - VIGA BALDRAME	0,00		0,00		0,00		50,00	99.806,57	50,00	99.806,57	0,00		0,00		0,00		199.613,14
1.5	SUPERESTRUTURA - PILARES	0,00		0,00		0,00		0,00		80,00	151.159,54	20,00	37.789,88	0,00		0,00		188.949,42
1.6	SUPERESTRUTURA - VIGAS	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		80,00	158.457,02	20,00	39.614,26	0,00		198.071,28
1.7	SUPERESTRUTURA - LAJES	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		70,00	251.707,86	30,00	107.874,80	0,00		359.582,66
1.8	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL	0,00		0,00		0,00		0,00		40,00	61.795,85	30,00	46.346,90	30,00	46.346,90	0,00		154.489,65
1.9	ESQUADRIAS	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
1.10	SISTEMAS DE COBERTURA	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		40,00	178.441,52	60,00	267.662,29	446.103,81
1.11	IMPERMEABILIZAÇÃO	0,00		0,00		0,00		35,00	23.227,53	65,00	43.136,83	0,00		0,00		0,00		66.364,36
1.12	REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		20,00	99.399,41	30,00	149.099,11	248.498,52
1.13	SISTEMAS DE PISOS	0,00		0,00		0,00		0,00		25,00	136.360,16	0,00		0,00		0,00		136.360,16
1.14	PINTURAS E ACABAMENTOS	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
1.15	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	0,00		0,00		0,00		5,00	1.801,15	5,00	1.801,17	10,00	3.602,34	20,00	7.204,67	20,00	7.204,67	21.614,00
1.16	INSTALACOES HIDRAULICAS	0,00		0,00		0,00		5,00	8.307,72	5,00	8.307,71	0,00		10,00	16.615,42	20,00	33.230,84	66.461,69
1.17	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
1.18	DRENAGEM PLUVIAL	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		10,00	7.883,21	30,00	23.649,66	40,00	31.532,88	63.065,75
1.19	INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		10,00	276,07	40,00	1.104,24	30,00	828,18	2.208,49
1.20	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		10,00	7.274,94	20,00	14.549,88	20,00	14.549,88	36.374,70
1.21	INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V	0,00		0,00		0,00		0,00		5,00	17.350,03	5,00	17.350,02	10,00	34.700,04	10,00	34.700,04	104.100,13
1.22	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO	0,00		0,00		0,00		0,00		5,00	2.262,89	20,00	9.051,60	40,00	18.103,19	25,00	11.314,50	40.732,18
1.23	INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		20,00	31.347,91	31.347,91
1.24	SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
1.25	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		20,00	10.317,18	10.317,18
1.26	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
1.27	MURO DIVISA COM LOTE 37	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		20,00	12.001,25	12.001,25

Item	Descrição	Mês 1		Mês 2		Mês 3		Mês 4		Mês 5		Mês 6		Mês 7		Mês 8		Total
		%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	
1.28	MURO DIVISA LOTES Nº 33,34 E 36	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		20,00	13.059,63	13.059,63
1.29	MURO DIVISA COM OS LOTES DO FUNDO	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		20,00	20.158,23	20.158,23
1.30	SERVIÇOS FINAIS	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
2	EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO EM CRECHE CRECHE BARRA DO RIO CERRO FNDE- JARAGUÁ DO SUL																	
2.1	SUBESTAÇÃO 150 KVA	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
2.2	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	12,50	32.682,04	12,50	32.682,08	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		65.364,12
2.3	CAIXA DE AREIA	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
2.4	PAVIMENTAÇÃO EXTERNA	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
2.5	PLAYGROUND	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
2.6	PROJETOS E LAUDOS	15,00	22.595,12	30,00	45.190,25	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		67.785,37
2.7	TERRAPLENAGEM	50,00	20.312,69	50,00	20.312,69	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		40.625,38
2.8	DRENAGEM	0,00		50,00	25.445,79	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		25.445,79
2.9	ESCADAS/RAMPAS/MURO DE ARRIMO	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
2.10	PASSARELA ACESSO COBERTO	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
2.11	DOMO - ESTRUTURA METÁLICA E FECHAMENTO	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
2.12	SINALIZAÇÃO ESTACIONAMENTO	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
2.13	BASE PARA O RESERVATÓRIO METÁLICO	30,00	3.921,07	70,00	9.149,18	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		13.070,25
TOT. (%)		1,14		1,90		4,75		8,21		7,98		8,23		8,92		9,63		50,77
Recurso																		
C. Fin.		79.510,92		132.779,99		331.187,91		572.916,96		556.580,13		574.339,22		622.203,37		671.605,97		3.541.124,47
C. Fis.																		
TOT. (R\$)		79.510,92		132.779,99		331.187,91		572.916,96		556.580,13		574.339,22		622.203,37		671.605,97		3.541.124,47

Assinatura

JOHNY JANSSEN
null
CAU A90416-3
RRT: 15352817

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUÁ DO SUL

SEMPLU - Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo



CRONOGRAMA GLOBAL	No.do contrato	Contrato não vinculado!
-------------------	----------------	-------------------------

Agente promotor /		Município de Jaraguá do Sul																
Empreendimento		EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO EM CRECHE HENRIQUE NEITZKE - CONSOLIDADO 02																
Logradouro		Rua 1330 FREDERICO PIESKE																
Item	Descrição	Mês 9		Mês 10		Mês 11		Mês 12		Mês 13		Mês 14		Mês 15		Mês 16		Total
		%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$			
1	EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO EM CRECHE CMEI FNDE BARRA DO RIO CERRO																	
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	9,00	34.599,38	9,00	34.599,38	9,00	34.599,38	12,00	46.132,51	0,00		0,00		0,00		0,00		384.437,57
1.2	Movimento de Terra para Fundações	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		5.968,78
1.3	FUNDAÇÕES	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		668.883,72
1.4	SUPERESTRUTURA - VIGA BALDRAME	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		199.613,14
1.5	SUPERESTRUTURA - PILARES	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		188.949,42
1.6	SUPERESTRUTURA - VIGAS	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		198.071,28
1.7	SUPERESTRUTURA - LAJES	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		359.582,66
1.8	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		154.489,65
1.9	ESQUADRIAS	0,00		40,00	168.428,11	40,00	168.428,12	20,00	84.214,06	0,00		0,00		0,00		0,00		421.070,29
1.10	SISTEMAS DE COBERTURA	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		446.103,81
1.11	IMPERMEABILIZAÇÃO	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		66.364,36
1.12	REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO	40,00	198.798,82	10,00	49.699,70	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		496.997,04
1.13	SISTEMAS DE PISOS	25,00	136.360,16	25,00	136.360,16	25,00	136.360,16	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		545.440,64
1.14	PINTURAS E ACABAMENTOS	20,00	26.700,08	30,00	40.050,13	30,00	40.050,13	20,00	26.700,08	0,00		0,00		0,00		0,00		133.500,42
1.15	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	20,00	7.204,67	10,00	3.602,34	5,00	1.801,17	5,00	1.801,17	0,00		0,00		0,00		0,00		36.023,35
1.16	INSTALACOES HIDRAULICAS	25,00	41.538,55	25,00	41.538,55	5,00	8.307,71	5,00	8.307,71	0,00		0,00		0,00		0,00		166.154,21
1.17	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	0,00		0,00		40,00	63.901,73	60,00	95.852,60	0,00		0,00		0,00		0,00		159.754,33
1.18	DRENAGEM PLUVIAL	20,00	15.766,44	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		78.832,19
1.19	INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL	20,00	552,12	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		2.760,61
1.20	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	10,00	7.274,94	10,00	7.274,94	10,00	7.274,94	20,00	14.549,88	0,00		0,00		0,00		0,00		72.749,40
1.21	INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V	20,00	69.400,08	20,00	69.400,08	20,00	69.400,08	10,00	34.700,04	0,00		0,00		0,00		0,00		347.000,41
1.22	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO	10,00	4.525,80	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		45.257,98
1.23	INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO	20,00	31.347,91	20,00	31.347,91	20,00	31.347,91	20,00	31.347,91	0,00		0,00		0,00		0,00		156.739,55
1.24	SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA	0,00		0,00		20,00	2.816,81	80,00	11.267,25	0,00		0,00		0,00		0,00		14.084,06
1.25	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	30,00	15.475,76	20,00	10.317,17	20,00	10.317,17	10,00	5.158,59	0,00		0,00		0,00		0,00		51.585,87
1.26	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	40,00	28.331,00	30,00	21.248,24	0,00		30,00	21.248,24	0,00		0,00		0,00		0,00		70.827,48
1.27	MURO DIVISA COM LOTE 37	25,00	15.001,56	25,00	15.001,56	30,00	18.001,87	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		60.006,24

Item	Descrição	Mês 9		Mês 10		Mês 11		Mês 12		Mês 13		Mês 14		Mês 15		Mês 16		Total
		%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	
1.28	MURO DIVISA LOTES Nº 33,34 E 36	25,00	16.324,53	25,00	16.324,53	30,00	19.589,44	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		65.298,13
1.29	MURO DIVISA COM OS LOTES DO FUNDO	25,00	25.197,81	25,00	25.197,81	30,00	30.237,37	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		100.791,22
1.30	SERVIÇOS FINAIS	0,00		0,00		0,00		100,00	13.099,30	0,00		0,00		0,00		0,00		13.099,30
2	EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO EM CRECHE CRECHE BARRA DO RIO CERRO FNDE- JARAGUÁ DO SUL																	
2.1	SUBESTAÇÃO 150 KVA	0,00		0,00		0,00		0,00		30,00	36.890,90	40,00	49.187,86	30,00	36.890,90	0,00		122.969,66
2.2	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	0,00		0,00		0,00		0,00		12,50	32.682,08	12,50	32.682,08	12,50	32.682,08	12,50	32.682,08	196.092,44
2.3	CAIXA DE AREIA	0,00		0,00		0,00		0,00		40,00	16.652,33	40,00	16.652,34	20,00	8.326,17	0,00		41.630,84
2.4	PAVIMENTAÇÃO EXTERNA	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
2.5	PLAYGROUND	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		20,00	14.734,45	14.734,45
2.6	PROJETOS E LAUDOS	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		67.785,37
2.7	TERRAPLENAGEM	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		40.625,38
2.8	DRENAGEM	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		20,00	10.178,32	30,00	15.267,47	50.891,58
2.9	ESCADAS/RAMPAS/MURO DE ARRIMO	0,00		0,00		0,00		0,00		30,00	61.848,94	30,00	61.848,93	30,00	61.848,93	10,00	20.616,31	206.163,11
2.10	PASSARELA ACESSO COBERTO	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		20,00	32.628,38	60,00	97.885,14	130.513,52
2.11	DOMO - ESTRUTURA METÁLICA E FECHAMENTO	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		30,00	6.069,26	70,00	14.161,60	20.230,86
2.12	SINALIZAÇÃO ESTACIONAMENTO	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
2.13	BASE PARA O RESERVATÓRIO METÁLICO	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		13.070,25
TOT. (%)		9,67		9,61		9,21		5,65		2,12		2,30		2,70		2,80		94,85
Recurso																		
C. Fin.		674.399,61		670.390,61		642.433,99		394.379,34		148.074,25		160.371,21		188.624,04		195.347,05		6.615.144,57
C. Fis.																		
TOT. (R\$)		674.399,61		670.390,61		642.433,99		394.379,34		148.074,25		160.371,21		188.624,04		195.347,05		6.615.144,57

Assinatura

JOHNY JANSSEN
null
CAU A90416-3
RRT: 15352817

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUÁ DO SUL

SEMPLU - Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo



CRONOGRAMA GLOBAL	No.do contrato	Contrato não vinculado!
-------------------	----------------	-------------------------

Agente promotor /		Município de Jaraguá do Sul																
Empreendimento		EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO EM CRECHE HENRIQUE NEITZKE - CONSOLIDADO 02																
Logradouro		Rua 1330 FREDERICO PIESKE																
Item	Descrição	Mês 17		Mês 18		Mês 19		Mês 20		Mês 21		Mês 22		Mês 23		Mês 24		Total
		%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	
1	EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO EM CRECHE CMEI FNDE BARRA DO RIO CERRO																	
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		384.437,57
1.2	Movimento de Terra para Fundações	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		5.968,78
1.3	FUNDAÇÕES	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		668.883,72
1.4	SUPERESTRUTURA - VIGA BALDRAME	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		199.613,14
1.5	SUPERESTRUTURA - PILARES	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		188.949,42
1.6	SUPERESTRUTURA - VIGAS	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		198.071,28
1.7	SUPERESTRUTURA - LAJES	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		359.582,66
1.8	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		154.489,65
1.9	ESQUADRIAS	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		421.070,29
1.10	SISTEMAS DE COBERTURA	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		446.103,81
1.11	IMPERMEABILIZAÇÃO	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		66.364,36
1.12	REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		496.997,04
1.13	SISTEMAS DE PISOS	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		545.440,64
1.14	PINTURAS E ACABAMENTOS	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		133.500,42
1.15	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		36.023,35
1.16	INSTALACOES HIDRAULICAS	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		166.154,21
1.17	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		159.754,33
1.18	DRENAGEM PLUVIAL	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		78.832,19
1.19	INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		2.760,61
1.20	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		72.749,40
1.21	INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		347.000,41
1.22	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		45.257,98
1.23	INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		156.739,55
1.24	SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		14.084,06
1.25	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		51.585,87
1.26	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		70.827,48
1.27	MURO DIVISA COM LOTE 37	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		60.006,24

Item	Descrição	Mês 17		Mês 18		Mês 19		Mês 20		Mês 21		Mês 22		Mês 23		Mês 24		Total
		%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	
1.28	MURO DIVISA LOTES Nº 33,34 E 36	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		65.298,13
1.29	MURO DIVISA COM OS LOTES DO FUNDO	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		100.791,22
1.30	SERVIÇOS FINAIS	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		13.099,30
2	EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO EM CRECHE CRECHE BARRA DO RIO CERRO FNDE- JARAGUÁ DO SUL																	
2.1	SUBESTAÇÃO 150 KVA	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		122.969,66
2.2	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	12,50	32.682,08	12,50	32.682,08	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		261.456,60
2.3	CAIXA DE AREIA	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		41.630,84
2.4	PAVIMENTAÇÃO EXTERNA	50,00	56.219,25	50,00	56.219,26	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		112.438,51
2.5	PLAYGROUND	80,00	58.937,82	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		73.672,27
2.6	PROJETOS E LAUDOS	0,00		55,00	82.848,79	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		150.634,16
2.7	TERRAPLENAGEM	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		40.625,38
2.8	DRENAGEM	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		50.891,58
2.9	ESCADAS/RAMPAS/MURO DE ARRIMO	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		206.163,11
2.10	PASSARELA ACESSO COBERTO	20,00	32.628,38	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		163.141,90
2.11	DOMO - ESTRUTURA METÁLICA E FECHAMENTO	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		20.230,86
2.12	SINALIZAÇÃO ESTACIONAMENTO	0,00		100,00	7.010,73	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		7.010,73
2.13	BASE PARA O RESERVATÓRIO METÁLICO	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		13.070,25
TOT. (%)		2,59		2,56														100,00
Recurso																		
C. Fin.		180.467,53		178.760,86														6.974.372,96
C. Fis.																		
TOT. (R\$)		180.467,53		178.760,86														6.974.372,96

Assinatura

JOHNY JANSSEN
null
CAU A90416-3
RRT: 15352817