



PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUÁ DO SUL
SEMOP - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos



CRONOGRAMA GLOBAL										
Agente promotor /		Município de Jaraguá do Sul								
Empreendimento		PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - RUA IRMÃOS MARISTAS - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO.								
Logradouro		RUA IRMÃOS MARISTAS								
Item	Descrição	Mês 1		Mês 2		Mês 3		Mês 4		Total
		%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	24,34%	10.703,29	19,04%	8.369,50	19,04%	8.369,50	37,58%	16.523,07	43.965,36
2	TERRAPLENAGEM	0,00%	0,00	50,00%	41.177,83	50,00%	41.177,82	0,00%	0,00	82.355,65
3	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	38,28%	57.585,97	29,69%	44.654,30	29,69%	44.654,30	2,34%	3.526,92	150.421,49
4	PAVIMENTAÇÃO	0,00%	0,00	24,67%	211.304,63	50,00%	428.247,82	25,33%	216.943,19	856.495,64
5	OBRAS COMPLEMENTARES	0,00%	0,00	19,45%	6.003,50	19,45%	6.003,50	61,09%	18.852,88	30.859,88
6	SINALIZAÇÃO	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	31.606,72	31.606,72
TOTAL (%)		5,71%		26,05%		44,20%		24,04%		100,00%
TOTAL (R\$)		68.289,26		311.509,76		528.452,94		287.452,78		1.195.704,74
ACUMULADO (R\$)		68.289,26		379.799,02		908.251,96		1.195.704,74		
CRONOGRAMA FINANCEIRO										
Aplicada a retenção de saldo contratual de 40% conforme Ofício:003/2021										
		Mês 1		Mês 2		Mês 3		Mês 4		TOTAL
TOTAL (%)		5,71%		26,05%		28,24%		40,00%		100,00%
TOTAL (R\$)		68.289,26		311.509,76		337.623,82		478.281,90		1.195.704,74

Assinatura

Assinatura

Assinatura

MARCELO GUMBOSKI
Engenheiro(a) Civil
CREA 110461-7
ART: A PREENCHER

IVAN ANDREIAS WOLTER
Engenheiro(a) Civil
CREA 058719-9
ART: A PREENCHER

ANDREA BARBOSA DA SILVA
Arquiteto(a) e Urbanista
CAU A40333-4
RRT: A PREENCHER

Data 2026-02-13