



CRONOGRAMA FÍSICO

Agente promotor /		Município de Jaraguá do Sul								
Empreendimento		PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA-RUA PAPA JOÃO XXIII_TRECHO 1 E 2 - PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO								
Logradouro		RUA PAPA JOÃO XXIII								
Item	Descrição	Mês 1		Mês 2		Mês 3		Mês 4		Total
		%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES_TRECHO 1 (ABERTURA DE VIA)	38,17%	10.741,17	20,61%	5.799,38	20,61%	5.799,38	20,61%	5.799,38	28.139,31
2	SERVIÇOS PRELIMINARES_TRECHO 2	100,00%	3.931,99	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	3.931,99
3	TERRAPLENAGEM_TRECHO 1 (ABERTURA DE VIA)	100,00%	27.940,57	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	27.940,57
4	TERRAPLENAGEM_TRECHO 2	100,00%	14.411,25	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	14.411,25
5	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS_TRECHO 1 (ABERTURA DE VIA)	68,98%	15.408,89	31,02%	6.929,92	0,00%	0,00	0,00%	0,00	22.338,81
6	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS_TRECHO 2	57,68%	16.258,51	42,32%	11.929,50	0,00%	0,00	0,00%	0,00	28.188,01
7	PAVIMENTAÇÃO_TRECHO 1 (ABERTURA DE VIA)	0,00%	0,00	74,56%	224.846,67	25,44%	76.729,02	0,00%	0,00	301.575,69
8	PAVIMENTAÇÃO_TRECHO 2	0,00%	0,00	39,13%	84.871,45	60,87%	132.007,89	0,00%	0,00	216.879,34
9	OBRAS COMPLEMENTARES_TRECHO 1 (ABERTURA DE VIA)	0,00%	0,00	0,00%	0,00	98,85%	69.398,59	1,15%	809,20	70.207,79
10	OBRAS COMPLEMENTARES_TRECHO 2	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	50.246,44	50.246,44
11	SINALIZAÇÃO_TRECHO 1 (ABERTURA DE VIA)	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	8.422,53	8.422,53
12	SINALIZAÇÃO_TRECHO 2	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	4.733,03	4.733,03
TOTAL (%)		11,41%		43,03%		36,54%		9,01%		100,00%
TOTAL (R\$)		88.692,38		334.376,92		283.934,88		70.010,58		777.014,76
ACUMULADO (R\$)		88.692,38		423.069,30		707.004,18		777.014,76		

Assinatura

Assinatura

ANDREA BARBOSA DA SILVA
Arquiteto(a) e Urbanista
CAU A40333-4
RRT: A PREENCHER

MARCELO GUMBOSKI
Engenheiro(a) Civil
CREA 110461-7
ART: A PREENCHER

Data 2026-05-12



PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUÁ DO SUL
SEMOP - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos



CRONOGRAMA FINANCEIRO

Agente promotor /	Município de Jaraguá do Sul									
Empreendimento	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA-RUA PAPA JOÃO XXIII_TRECHO 1 E 2 - PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO									
Logradouro	RUA PAPA JOÃO XXIII									
Item	Descrição	Mês 1		Mês 2		Mês 3		Mês 4		Total
		%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES_TRECHO 1 (ABERTURA DE VIA)	38,17%	10.741,17	20,61%	5.799,38	0,00%	0,00	41,22%	11.598,76	28.139,31
2	SERVIÇOS PRELIMINARES_TRECHO 2	100,00%	3.931,99	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	3.931,99
3	TERRAPLENAGEM_TRECHO 1 (ABERTURA DE VIA)	100,00%	27.940,57	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	27.940,57
4	TERRAPLENAGEM_TRECHO 2	100,00%	14.411,25	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	14.411,25
5	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS_TRECHO 1 (ABERTURA DE VIA)	68,98%	15.408,89	31,02%	6.929,92	0,00%	0,00	0,00%	0,00	22.338,81
6	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS_TRECHO 2	57,68%	16.258,51	42,32%	11.929,50	0,00%	0,00	0,00%	0,00	28.188,01
7	PAVIMENTAÇÃO_TRECHO 1 (ABERTURA DE VIA)	0,00%	0,00	74,56%	224.846,67	0,00%	0,00	25,44%	76.729,02	301.575,69
8	PAVIMENTAÇÃO_TRECHO 2	0,00%	0,00	39,13%	84.871,45	0,00%	0,00	60,87%	132.007,89	216.879,34
9	OBRAS COMPLEMENTARES_TRECHO 1 (ABERTURA DE VIA)	0,00%	0,00	0,00%	0,00	61,46%	43.148,59	38,54%	27.059,20	70.207,79
10	OBRAS COMPLEMENTARES_TRECHO 2	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	50.246,44	50.246,44
11	SINALIZAÇÃO_TRECHO 1 (ABERTURA DE VIA)	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	8.422,53	8.422,53
12	SINALIZAÇÃO_TRECHO 2	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	4.733,03	4.733,03
TOTAL (%)			11,41%		43,03%		5,55%		40,00%	100,00%
TOTAL (R\$)			88.692,38		334.376,92		43.148,59		310.796,87	777.014,76
ACUMULADO (R\$)			88.692,38		423.069,30		466.217,89		777.014,76	

Parcela Final de desembolso de 40% em relação ao total da obra, por determinação do **Ofício nº 03/2021 – SEMAD**, da Secretaria Municipal de Administração.

Assinatura

Assinatura

ANDREA BARBOSA DA SILVA
Arquiteto(a) e Urbanista
CAU A40333-4
RRT: A PREENCHER

MARCELO GUMBOSKI
Engenheiro(a) Civil
CREA 110461-7
ART: A PREENCHER

Data 2026-05-12