



PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUÁ DO SUL
SEMOP - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos



CRONOGRAMA FÍSICO

Agente promotor /	Município de Jaraguá do Sul																	
Empreendimento	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - JGS 080 - ESTRADA JOAQUIM PINCEGHER																	
Logradouro	Rua Joaquim Pincegher																	
Item	Descrição	Mês 1		Mês 2		Mês 3		Mês 4		Mês 5		Mês 6		Mês 7		Mês 8		Total
		%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	21,58%	36.333,92	28,53%	48.037,85	16,57%	27.899,25	6,67%	11.223,08	6,67%	11.223,08	6,67%	11.223,08	6,67%	11.223,08	6,67%	11.223,08	168.386,42
2	TERRAPLENAGEM	20,00%	78.269,22	20,00%	78.269,22	20,00%	78.269,22	20,00%	78.269,22	20,00%	78.269,21	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	391.346,09
3	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	23,73%	175.253,37	23,11%	170.636,08	30,62%	226.123,50	7,51%	55.487,41	7,51%	55.487,41	7,51%	55.487,41	0,00%	0,00	0,00%	0,00	738.475,18
4	PAVIMENTAÇÃO	0,00%	0,00	11,82%	690.864,20	11,82%	690.864,20	11,82%	690.864,20	22,09%	1.291.360,28	22,03%	1.288.073,93	10,21%	597.209,73	10,21%	597.209,73	5.846.446,27
5	OBRAS COMPLEMENTARES	0,00%	0,00	14,94%	283.707,65	15,34%	291.431,35	38,63%	733.642,60	24,35%	462.492,59	0,66%	12.557,63	4,82%	91.601,06	1,26%	23.962,95	1.899.395,83
6	SINALIZAÇÃO	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	3,51%	4.781,76	3,51%	4.781,76	92,98%	126.666,30	136.229,82
TOTAL (%)		3,16%		13,85%		14,32%		17,10%		20,68%		14,95%		7,68%		8,27%		100,00%
TOTAL(R\$)		289.856,51		1.271.515,00		1.314.587,52		1.569.486,51		1.898.832,57		1.372.123,81		704.815,63		759.062,06		9.180.279,61
ACUMULADO (R\$)		289.856,51		1.561.371,51		2.875.959,03		4.445.445,54		6.344.278,11		7.716.401,92		8.421.217,55		9.180.279,61		

Assinatura

Assinatura

ANDREA BARBOSA DA SILVA
Arquiteto(a) e Urbanista
CAU A40333-4
RRT: A PREENCHER

MARCELO GUMBOSKI
Engenheiro(a) Civil
CREA 110461-7
ART: A PREENCHER

Data 2026-04-10



PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUÁ DO SUL
SEMOP - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos



CRONOGRAMA FINANCEIRO

Agente promotor /	Município de Jaraguá do Sul																	
Empreendimento	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - JGS 080 - ESTRADA JOAQUIM PINCEGHER																	
Logradouro	Rua Joaquim Pincegher																	
Item	Descrição	Mês 1		Mês 2		Mês 3		Mês 4		Mês 5		Mês 6		Mês 7		Mês 8		Total
		%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	21,58%	36.333,92	28,53%	48.037,85	16,57%	27.899,25	6,67%	11.223,08	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	26,66%	44.892,32	168.386,42
2	TERRAPLENAGEM	20,00%	78.269,22	20,00%	78.269,22	20,00%	78.269,22	20,00%	78.269,22	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	20,00%	78.269,21	391.346,09
3	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	23,73%	175.253,37	23,11%	170.636,08	30,62%	226.123,50	7,51%	55.487,41	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	15,03%	110.974,82	738.475,18
4	PAVIMENTAÇÃO	0,00%	0,00	11,82%	690.864,20	11,82%	690.864,20	11,82%	690.864,20	18,17%	1.062.360,28	0,00%	0,00	0,00%	0,00	46,38%	2.711.493,39	5.846.446,27
5	OBRAS COMPLEMENTARES	0,00%	0,00	14,94%	283.707,65	15,34%	291.431,35	38,63%	733.642,60	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	31,09%	590.614,23	1.899.395,83
6	SINALIZAÇÃO	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	136.229,82	136.229,82
TOTAL (%)		3,16%		13,85%		14,32%		17,10%		11,57%		0,00%		0,00%		40,00%		100,00%
TOTAL(R\$)		289.856,51		1.271.515,00		1.314.587,52		1.569.486,51		1.062.360,28		0,00		0,00		3.672.473,79		9.180.279,61
ACUMULADO (R\$)		289.856,51		1.561.371,51		2.875.959,03		4.445.445,54		5.507.805,82		5.507.805,82		5.507.805,82		9.180.279,61		

Parcela Final de desembolso de 40% em relação ao total da obra, por determinação do **Ofício nº 03/2021 – SEMAD**, da Secretaria Municipal de Administração.

Assinatura

Assinatura

ANDREA BARBOSA DA SILVA
Arquiteto(a) e Urbanista
CAU A40333-4
RRT: A PREENCHER

MARCELO GUMBOSKI
Engenheiro(a) Civil
CREA 110461-7
ART: A PREENCHER

Data 2026-04-10