



PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUÁ DO SUL  
SEMOP - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos



**CRONOGRAMA GLOBAL**

Agente promotor /	Município de Jaraguá do Sul													
Empreendimento	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - JGS 461 - ELSA TRAPP MEIER - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (RECAPEAMENTO), DRENAGEM, OBRAS COMPLEMENTARES E SINALIZAÇÃO.													
Logradouro	JGS 461 - ELSA TRAPP MEIER													
Item	Descrição	Mês 1		Mês 2		Mês 3		Mês 4		Mês 5		Mês 6		Total
		%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	16,31	10.594,26	12,07	7.840,08	12,07	7.840,08	19,85	12.896,08	19,85	12.896,08	19,85	12.896,08	64.962,66
2	TERRAPLENAGEM		0,00		0,00	50,00	63.066,34	50,00	63.066,34		0,00		0,00	126.132,68
3	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	9,60	45.713,58	9,60	45.713,58	31,26	148.911,63	21,66	103.198,05	24,78	118.035,09	3,11	14.837,04	476.408,97
4	PAVIMENTAÇÃO		0,00		0,00	9,38	623.839,42	33,33	2.217.602,62	33,33	2.217.602,62	23,96	1.593.763,19	6.652.807,85
5	OBRAS COMPLEMENTARES		0,00		0,00		0,00	34,41	81.207,20	40,68	95.994,98	24,91	58.780,02	235.982,20
6	SINALIZAÇÃO		0,00		0,00		0,00		0,00	6,28	18.311,68	93,72	273.363,61	291.675,29
<b>TOTAL (%)</b>			<b>0,72</b>		<b>0,68</b>		<b>10,75</b>		<b>31,57</b>		<b>31,38</b>		<b>24,89</b>	<b>100,00</b>
TOTAL (R\$)			<b>56.307,84</b>		<b>53.553,66</b>		<b>843.657,47</b>		<b>2.477.970,29</b>		<b>2.462.840,45</b>		<b>1.953.639,94</b>	<b>7.847.969,65</b>
ACUMULADO (R\$)			<b>56.307,84</b>		<b>109.861,50</b>		<b>953.518,97</b>		<b>3.431.489,26</b>		<b>5.894.329,71</b>		<b>7.847.969,65</b>	

**CRONOGRAMA FINANCEIRO**

*Aplicada a retenção de saldo contratual de 40% conforme Ofício:003/2021*

	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	TOTAL
<b>TOTAL (%)</b>	<b>0,72%</b>	<b>0,68%</b>	<b>10,75%</b>	<b>31,57%</b>	<b>16,28%</b>	<b>40,00%</b>	<b>100,00%</b>
<b>TOTAL (R\$)</b>	<b>56.307,84</b>	<b>53.553,66</b>	<b>843.657,47</b>	<b>2.477.970,29</b>	<b>1.277.292,53</b>	<b>3.139.187,86</b>	<b>7.847.969,65</b>

Assinatura

Assinatura

ARIANO JOSE TOASSI  
Engenheiro(a) Civil  
CREA 046737-2  
ART: A PREENCHER

IVAN ANDREIAS WOLTER  
Engenheiro(a) Civil  
CREA 058719-9  
ART: A PREENCHER

Data 2026-05-12