



PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUÁ DO SUL
SEMOP - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos



CRONOGRAMA FÍSICO										
Agente promotor /		Município de Jaraguá do Sul								
Empreendimento		PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA RUA JOBES DE BRITO								
Logradouro		RUA JOBES DE BRITO								
Item	Descrição	Mês 1		Mês 2		Mês 3		Mês 4		Total
		%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	49,20%	16.700,32	16,93%	5.747,48	16,93%	5.747,48	16,93%	5.747,48	33.942,76
2	TERRAPLENAGEM	0,00%	0,00	100,00%	23.342,93	0,00%	0,00	0,00%	0,00	23.342,93
3	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	69,02%	94.745,06	30,98%	42.520,12	0,00%	0,00	0,00%	0,00	137.265,18
4	PAVIMENTAÇÃO	0,00%	0,00	48,25%	191.677,10	51,75%	205.576,82	0,00%	0,00	397.253,92
5	OBRAS COMPLEMENTARES	0,00%	0,00	54,09%	260.560,37	45,46%	218.970,00	0,45%	2.163,53	481.693,90
6	SINALIZAÇÃO	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	14.354,06	14.354,06
TOTAL (%)		10,24%		48,15%		39,55%		2,05%		100,00%
TOTAL (R\$)		111.445,38		523.848,00		430.294,30		22.265,07		1.087.852,75
ACUMULADO (R\$)		111.445,38		635.293,38		1.065.587,68		1.087.852,75		

Assinatura

Assinatura

ANDREA BARBOSA DA SILVA
Arquiteto(a) e Urbanista
CAU A40333-4
RRT: A PREENCHER

MARCELO GUMBOSKI
Engenheiro(a) Civil
CREA 110461-7
ART: A PREENCHER

Data 2026-05-12



PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUÁ DO SUL
SEMOP - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos



CRONOGRAMA FINANCEIRO										
Agente promotor /		Município de Jaraguá do Sul								
Empreendimento		PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA RUA JOBES DE BRITO								
Logradouro		RUA JOBES DE BRITO								
Item	Descrição	Mês 1		Mês 2		Mês 3		Mês 4		Total
		%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	49,20%	16.700,32	16,93%	5.747,48	0,00%	0,00	33,87%	11.494,96	33.942,76
2	TERRAPLENAGEM	0,00%	0,00	100,00%	23.342,93	0,00%	0,00	0,00%	0,00	23.342,93
3	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	69,02%	94.745,06	30,98%	42.520,12	0,00%	0,00	0,00%	0,00	137.265,18
4	PAVIMENTAÇÃO	0,00%	0,00	48,25%	191.677,10	0,00%	0,00	51,75%	205.576,82	397.253,92
5	OBRAS COMPLEMENTARES	0,00%	0,00	54,09%	260.560,37	3,63%	17.470,00	42,28%	203.663,53	481.693,90
6	SINALIZAÇÃO	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	14.354,06	14.354,06
TOTAL (%)		10,24%		48,15%		1,61%		40,00%		100,00%
TOTAL (R\$)		111.445,38		523.848,00		17.470,00		435.089,37		1.087.852,75
ACUMULADO (R\$)		111.445,38		635.293,38		652.763,38		1.087.852,75		

Obs.: Parcela Final de desembolso de 40% em relação ao total da obra, por determinação do **Ofício nº 03/2021 – SEMAD**, da Secretaria Municipal de Administração.

Assinatura

Assinatura

ANDREA BARBOSA DA SILVA
Arquiteto(a) e Urbanista
CAU A40333-4
RRT: A PREENCHER

MARCELO GUMBOSKI
Engenheiro(a) Civil
CREA 110461-7
ART: A PREENCHER

Data 2026-05-12