

CRONOGRAMA FÍSICO-FINACEIRO									
Obra: Centro de Convivência da Terceira Idade									
Local: IRINEOPOLIS/SC									
Área: 134,42m²									
BDI: 24,99%									
SINAPI maio/2026									
ESPECIFICAÇÃO	(R\$) TOTAL	MÊS 01	(%)	MÊS 02	(%)	MÊS 03	(%)	MÊS 04	(%)
1 - SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 4.995,51	R\$ 4.995,51	100%						
2 - INFRA-ESTRUTURA	R\$ 34.375,23	R\$ 25.781,42	75%	R\$ 8.593,81	25%				
3 - SUPRA-ESTRUTURA	R\$ 32.965,40			R\$ 16.482,70	50%	R\$ 8.241,35	25%	R\$ 8.241,35	25%
4 - PAREDE	R\$ 10.586,75			R\$ 2.646,69	25%	R\$ 5.293,38	50%	R\$ 2.646,69	25%
5 - COBERTURA	R\$ 40.451,48					R\$ 32.361,18	80%	R\$ 8.090,30	20%
6 - ESQUADRIA	R\$ 2.741,11							R\$ 2.741,11	100%
7 - VIDROS	R\$ 17.922,35							R\$ 17.922,35	100%
8 - REVESTIMENTO PAREDES	R\$ 13.339,95					R\$ 13.339,95	100%		
9 - PAVIMENTAÇÃO E REVEST. PISO	R\$ 21.801,53			R\$ 10.900,77	50%	R\$ 10.900,77	50%		
10 - PINTURA	R\$ 6.889,11					R\$ 3.444,56	50%	R\$ 3.444,56	50%
11 - INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$ 16.103,98			R\$ 1.610,40	10%	R\$ 1.610,40	10%	R\$ 12.883,18	80%
12 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 11.414,11			R\$ 1.141,41	10%	R\$ 1.141,41	10%	R\$ 9.131,29	80%
13 -INSTALAÇÃO PREVENTIVA C. I.	R\$ 462,36							R\$ 462,36	100%
VALOR TOTAL (R\$)	R\$ 214.048,89								
TOTAL DO MÊS(R\$)		R\$ 30.776,93	14,37%	R\$ 41.375,77	19,33%	R\$ 76.332,99	35,66%	R\$ 65.563,18	30,64%
TOTAL ACUMULADO(R\$)		R\$ 30.776,93	14,37%	R\$ 72.152,70	33,70%	R\$ 148.485,69	69,36%	R\$ 214.048,89	100,00%