

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO									
DISCRIMINAÇÃO	TOTAL OBRA	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		TOTAL EXECUTADO	
		R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 20.793,84	R\$ 10.396,92	50,00%	R\$ 5.198,46	25,00%	R\$ 5.198,46	25,00%	R\$ 20.793,84	100,00%
TERRAPLENAGEM	R\$ 16.154,18	R\$ 11.307,93	70,00%	R\$ 4.846,25	30,00%	R\$ 0,00		R\$ 16.154,18	100,00%
PAVIMENTAÇÃO	R\$ 199.181,71	R\$ 0,00		R\$ 119.509,03	60,00%	R\$ 79.672,68	40,00%	R\$ 199.181,71	100,00%
SINALIZAÇÃO	R\$ 2.324,39	R\$ 0,00		R\$ 1.162,20	50,00%	R\$ 1.162,20	50,00%	R\$ 2.324,39	100,00%
	R\$ 238.454,12								
	TOTAL MENSAL	R\$ 21.704,85	9,10%	R\$ 130.715,94	54,82%	R\$ 86.033,34	36,08%		
	TOTAL ACUMULADO	R\$ 21.704,85	9,10%	R\$ 152.420,78	63,92%	R\$ 238.454,12	100,00%		