



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROponente Tomador	Apelido Empreendimento	Descrição do Lote
1095096-24	961121	PREFEITURA MUNICIPAL DE ULIANA	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL EM ULIANÓP	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL 5 SALAS

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				03/26	04/26	05/26	06/26	07/26	08/26	09/26	10/26	11/26	12/26	01/27	02/27
1.	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA EM TEMPO	9.728.695,60	% Período:	3,24%	7,95%	39,00%	11,50%	6,34%	8,79%	1,77%	12,91%	0,35%	2,90%	1,77%	3,48%
		1\$		315.657,72	773.532,46	#####	#####	617.117,70	855.429,05	171.763,97	#####	34.065,10	281.863,16	171.971,37	338.605,44
1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	486.644,29	% Período:	11,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	19,00%
		2\$		53.530,87	34.065,10	34.065,10	34.065,10	34.065,10	34.065,10	34.065,10	34.065,10	34.065,10	34.065,10	34.065,10	92.462,42
1.2.	SERVIÇOS PRELIMINARES	195.640,60	% Período:	100,00%											
		2\$		195.640,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	9.825,02	% Período:	50,00%											50,00%
		2\$		4.912,51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.912,51
1.4.	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	69.122,70	% Período:	89,08%	10,92%										
		2\$		61.573,74	7.548,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5.	FUNDAÇÃO	2.229.269,21	% Período:		32,83%	50,81%	16,36%								
		2\$		-	731.918,40	#####	364.713,16	-	-	-	-	-	-	-	-
1.6.	SUPERESTRUTURA	1.844.892,07	% Período:			100,00%									
		2\$		-	-	#####	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.7.	PISO DE CONCRETO	310.830,53	% Período:			64,08%	35,92%								
		2\$		-	-	199.191,54	111.638,99	-	-	-	-	-	-	-	-
1.8.	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL	350.801,41	% Período:				72,19%	27,81%							
		2\$		-	-	-	253.244,67	97.556,74	-	-	-	-	-	-	-
1.9.	ESQUADRIAS	462.941,81	% Período:				6,51%	26,21%	67,28%						
		2\$		-	-	-	30.125,60	121.344,24	311.471,97	-	-	-	-	-	-
1.10.	SISTEMA DE COBERTURA	816.012,83	% Período:			71,47%	28,53%								
		2\$		-	-	583.167,74	232.845,09	-	-	-	-	-	-	-	-
1.11.	IMPERMEABILIZAÇÃO	91.961,57	% Período:				100,00%								
		2\$		-	-	-	91.961,57	-	-	-	-	-	-	-	-
1.12.	REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNC	481.014,09	% Período:							1,46%	98,54%				
		2\$		-	-	-	-	-	-	7.007,67	474.006,42	-	-	-	-
1.13.	SISTEMA DE PISO	557.293,37	% Período:								100,00%				
		2\$		-	-	-	-	-	-	-	557.293,37	-	-	-	-
1.14.	PINTURA E ACABAMENTOS	244.005,35	% Período:										100,00%		
		2\$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	244.005,35	-	-
1.15.	TUBULAÇÃO E CONEXÕES	238.600,10	% Período:					100,00%							
		2\$		-	-	-	-	238.600,10	-	-	-	-	-	-	-
1.16.	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	125.551,52	% Período:					100,00%							
		2\$		-	-	-	-	125.551,52	-	-	-	-	-	-	-
1.17.	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	101.765,38	% Período:						100,00%						



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
1095096-24	961121	PREFEITURA MUNICIPAL DE ULIANÓPOLIS	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL EM ULIANÓPOLIS	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL 5 SALAS

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1 03/26	2 04/26	3 05/26	4 06/26	5 07/26	6 08/26	7 09/26	8 10/26	9 11/26	10 12/26	11 01/27	12 02/27	
		2\$		-	-	-	-	-	101.765,38	-	-	-	-	-	-	
1.18.	LOUÇAS, ACESSORIOS E METAIS	62.068,40	% Período:											100,00%		
		2\$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62.068,40	-	
1.19.	INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL	3.792,71	% Período:										100,00%			
		2\$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.792,71	-	-	
1.20.	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊ	130.691,20	% Período:							100,00%						
		2\$		-	-	-	-	-	-	130.691,20	-	-	-	-	-	
1.21.	INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V	408.126,60	% Período:						100,00%							
		2\$		-	-	-	-	-	408.126,60	-		-	-	-	-	
1.22.	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO	34.781,38	% Período:								100,00%					
		2\$		-	-	-	-	-	-	-	34.781,38	-	-	-	-	
1.23.	INSTALAÇÃO DE CABEAMENTO ESTRU	155.995,08	% Período:								100,00%					
		2\$		-	-	-	-	-	-	-	155.995,08	-	-	-	-	
1.24.	SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA	12.169,55	% Período:											100,00%		
		2\$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.169,55	-	
1.25.	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DES	63.668,32	% Período:											100,00%		
		2\$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	63.668,32	-	
1.26.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	229.735,48	% Período:												100,00%	
		2\$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	229.735,48	
1.27.	SERVIÇOS FINAIS	11.495,03	% Período:												100,00%	
		2\$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.495,03	
Total: R\$ 9.728.695,60																
	Período:	%:	3,24%	7,95%	39,00%	11,50%	6,34%	8,79%	1,77%	12,91%	0,35%	2,90%	1,77%	3,48%		
		Repasso:	315.657,72	773.532,46	3.793.954,10	1.118.594,18	617.117,70	855.429,05	171.763,97	1.256.141,35	34.065,10	281.863,16	171.971,37	338.605,44		
	Acumulado:	Contrapartida:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Investimento:	315.657,72	773.532,46	3.793.954,10	1.118.594,18	617.117,70	855.429,05	171.763,97	1.256.141,35	34.065,10	281.863,16	171.971,37	338.605,44		
		%:	3,24%	11,20%	50,19%	61,69%	68,03%	76,83%	78,59%	91,50%	91,85%	94,75%	96,52%	100,00%		
		Repasso:	315.657,72	1.089.190,18	4.883.144,28	6.001.738,46	6.618.856,16	7.474.285,21	7.646.049,18	8.902.190,53	8.936.255,63	9.218.118,79	9.390.090,16	9.728.695,60		
		Contrapartida:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Investimento:	315.657,72	1.089.190,18	4.883.144,28	6.001.738,46	6.618.856,16	7.474.285,21	7.646.049,18	8.902.190,53	8.936.255,63	9.218.118,79	9.390.090,16	9.728.695,60		
Administração Local:		11,00%	18,00%	25,00%	32,00%	39,00%	46,00%	53,00%	60,00%	67,00%	74,00%	81,00%	100,00%			

Verificar proporcionalidade da Administração Local %Adm>%Global %Adm>%Global


ULIANÓPOLIS/PA

Local

PMv3.16
terça-feira, 2 de dezembro de 2025

Data

Responsável Técnico
Nome: MARUZA BAPTISTA
CREA/CAU: 28510-2
ART/RRT: 15319597


Maruza Baptista
Arquiteta
CAU - A 28510-2