



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TGOV 0	PROPONENTE TOMADOR SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA	APELIDO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DA NOVA EEJ 003	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DA NOVA EEJ 003
------------------	--------------	--	--	---

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				06/26	07/26	08/26	09/26	10/26	11/26	12/26	01/27	02/27	03/27	04/27	05/27
1.	ITEM 01 - INFRAESTRUTURA E URBANI	121.469,60	% Período:	50,18%	19,08%	30,75%									
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS E CONTINUOS	40.081,79	% Período:	33,00%	33,00%	34,00%									
1.2.	INFRAESTRUTURA DE ÁGUA E ESGOT(41.601,03	% Período:	80,00%		20,00%									
1.3.	INFRAESTRUTURA ELÉTRICA	9.938,33	% Período:	40,00%	40,00%	20,00%									
1.4.	ELEVATÓRIA EM LINHA	7.496,74	% Período:	80,00%	20,00%										
1.5.	URBANIZAÇÃO DO TERRENO	22.351,71	% Período:	20,00%	20,00%	60,00%									
2.	ITEM 02 - FORNECIMENTO E INSTALAÇ	529.713,34	% Período:	50,00%	50,00%										
2.1.	TANQUE DE INOX	163.486,07	% Período:	50,00%	50,00%										
2.2.	EQUIPAMENTO DE BOMBEAMENTO	366.227,27	% Período:	50,00%	50,00%										
Total: R\$ 651.182,94				%:	50,03%	44,23%	5,74%								
				Repasso:	-	-	-								
				Contrapartida:	325.807,55	288.028,68	37.346,71								
				Outros:	-	-	-								
				Investimento:	325.807,55	288.028,68	37.346,71								
				%:	50,03%	94,26%	100,00%								
				Repasso:	-	-	-								
				Contrapartida:	325.807,55	613.836,23	651.182,94								
				Outros:	-	-	-								
				Investimento:	325.807,55	613.836,23	651.182,94								

JOAÇABA/SC

Local

sexta-feira, 24 de abril de 2026

Data

Responsável Técnico

Nome: FÁBIO ZILIO CARON

CREA/CAU: 140.642-7

ART/RRT: 10384596-3