

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ETAPA	PERÍODO (MÊS)				FÍSICO	FINANCEIRO	RAZÃO FINANCEIRO / FÍSICO
	1	2	3	4	VALOR (R\$)	VALOR A PAGAR (R\$)	
SERVIÇOS INICIAIS	X				1.182,02	1.182,02	100%
POSTEAMENTO	X				12.104,07	12.104,07	100%
ESTRUTURAS	X				11.051,23	11.051,23	100%
CABEAMENTO SECUNDÁRIO	X				5.809,85	5.809,85	100%
TRANSFORMADOR		X			20.546,57	10.273,28	50%
ILUMINAÇÃO PÚBLICA		X			2.542,50	1.271,25	50%
APROVAÇÃO TÉCNICA PELA RGE (*1)			X	X		11.544,54	(*2)

Observações:

(*1) Esta etapa depende de fatores externos à obra. A alocação nos meses 3 e 4 é apenas uma estimativa.

(*2) 50% das etapas TRANSFORMADOR e ILUMINAÇÃO PÚBLICA

(*3) Os valores acima estão baseados na planilha orçamentária do Projeto Básico. Deverão ser ajustados ao orçamento do Licitante.

Felipe Locatelli
Setor de Engenharia