

Número: 292

BDI Padrão: 22,220%

SICRO3: RS 1/2026

Obra: Ponte Estreita Sobre Arroio do Meio VRS 811 (13mx20m) R3

Cronograma Fisico-Financeiro

Item	Descrição	Total	1º mês	2º mês	3º mês	4º mês	5º mês	6º mês	7º mês	8º mês	9º mês	10º mês	11º mês	12º mês
1	Pilar Muro	100,00% 1.315.579,65	30,00% R\$394.673,90	70,00% R\$920.905,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Vigas Pré-moldadas	100,00% 446.654,85	-	30,00% R\$133.996,46	70,00% R\$312.658,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Transversinas	100,00% 53.210,66	-	-	50,00% R\$26.605,33	50,00% R\$26.605,33	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Lajes Pré-moldadas	100,00% 95.445,34	-	-	-	-	100,00% R\$95.445,34	-	-	-	-	-	-	-
5	Lajes (Tabuleiro)	100,00% 166.397,35	-	-	-	-	30,00% R\$49.919,21	70,00% R\$116.478,15	-	-	-	-	-	-
6	Lajes de Transição	100,00% 105.034,92	-	-	-	-	-	-	100,00% R\$105.034,92	-	-	-	-	-
7	Guarda Rodas	100,00% 53.821,16	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00% R\$53.821,16	-	-	-
8	Guarda Corpo	100,00% 76.513,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00% R\$76.513,01
9	Acabamentos e obras complementares	100,00% 30.191,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00% R\$30.191,92
10	Pavimentação	100,00% 7.949,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00% R\$7.949,22	-
11	Muro de Gabiões	100,00% 727.943,26	-	-	-	-	-	-	-	-	50,00% R\$363.971,63	50,00% R\$363.971,63	-	-
Porcentagem do período		100,00%	12,82%	34,26%	11,02%	0,86%	4,72%	3,78%	3,41%	-	13,57%	11,82%	0,26%	3,47%
Total do período		R\$3.078.741,34	R\$394.673,90	R\$1.054.902,21	R\$339.263,72	R\$26.605,33	R\$145.364,55	R\$116.478,14	R\$105.034,92	R\$0,00	R\$417.792,79	R\$363.971,63	R\$7.949,22	R\$106.704,93
Porcentagem acumulada			12,82%	47,08%	58,10%	58,97%	63,69%	67,47%	70,88%	70,88%	84,45%	96,28%	96,53%	100,00%
Total acumulado			R\$394.673,90	R\$1.449.576,11	R\$1.788.839,83	R\$1.815.445,16	R\$1.960.809,71	R\$2.077.287,85	R\$2.182.322,77	R\$2.182.322,77	R\$2.600.115,56	R\$2.964.087,19	R\$2.972.036,41	R\$3.078.741,34

Total sem BDI

Total do BDI

Total

2.519.670,37

559.070,97

3.078.741,34