



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE NOVA BASSANO
SECRETARIA MUNICIPAL
DE OBRAS E VIAÇÃO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Obra/Serviço Pavimentação de vias urbanas em CBUQ
Contratante Município de Nova Bassano
CEP 95340-000

Encargos: 69,29%
Área total (m²): 9565,00
BDI: 20,70%

Item	Serviços	PRAZO TOTAL: 90 DIAS (100%)			TOTAL EXECUTADO (100%), AOS 90 DIAS
		PAGAMENTO AOS 30 DIAS	PAGAMENTO AOS 60 DIAS	PAGAMENTO AOS 90 DIAS	
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 13.295,34	R\$ 6.647,67	R\$ 2.215,89	R\$ 22.158,90
	PORCENTAGEM EXECUTADA NO PERÍODO	60,00%	30,00%	10,00%	100,00%
2	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 4.052,07	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.052,07
	PORCENTAGEM EXECUTADA NO PERÍODO	100,00%			100,00%
	Ruas Senhor Bom Jesus e João Batista Dall'Igna				
3	PREPARAÇÃO	R\$ 5.951,77	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.951,77
	PORCENTAGEM EXECUTADA NO PERÍODO	100,00%			100,00%
4	PRIMEIRA PINTURA DE LIGAÇÃO	R\$ 7.301,95	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.301,95
	PORCENTAGEM EXECUTADA NO PERÍODO	100,00%			100,00%
5	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (REPERFILAGEM)	R\$ 108.798,63	R\$ -	R\$ -	R\$ 108.798,63
	PORCENTAGEM EXECUTADA NO PERÍODO	100,00%			100,00%
6	SEGUNDA PINTURA DE LIGAÇÃO	R\$ 7.301,95	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.301,95
	PORCENTAGEM EXECUTADA NO PERÍODO	100,00%			100,00%
7	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (CAMADA DE ROLAMENTO)	R\$ 117.827,53	R\$ -	R\$ -	R\$ 117.827,53
	PORCENTAGEM EXECUTADA NO PERÍODO	100,00%			100,00%
8	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.907,44	R\$ 3.907,44
	PORCENTAGEM EXECUTADA NO PERÍODO			100,00%	100,00%
	Rua João Toschi				
9	PREPARAÇÃO	R\$ 5.153,77	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.153,77
	PORCENTAGEM EXECUTADA NO PERÍODO	100,00%			100,00%
10	PRIMEIRA PINTURA DE LIGAÇÃO	R\$ 6.230,63	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.230,63
	PORCENTAGEM EXECUTADA NO PERÍODO	100,00%			100,00%
11	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (REPERFILAGEM)	R\$ 92.835,89	R\$ -	R\$ -	R\$ 92.835,89
	PORCENTAGEM EXECUTADA NO PERÍODO	100,00%			100,00%



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE NOVA BASSANO
SECRETARIA MUNICIPAL
DE OBRAS E VIAÇÃO

Item	Serviços	PRAZO TOTAL: 90 DIAS (100%)			TOTAL EXECUTADO (100%), AOS 90 DIAS
		PAGAMENTO AOS 30 DIAS	PAGAMENTO AOS 60 DIAS	PAGAMENTO AOS 90 DIAS	
12	SEGUNDA PINTURA DE LIGAÇÃO	R\$ 6.230,63	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.230,63
	PORCENTAGEM EXECUTADA NO PERÍODO	100,00%			100,00%
13	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (CAMADA DE ROLAMENTO)	R\$ 100.540,09	R\$ -	R\$ -	R\$ 100.540,09
	PORCENTAGEM EXECUTADA NO PERÍODO	100,00%			100,00%
14	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.803,50	R\$ 5.803,50
	PORCENTAGEM EXECUTADA NO PERÍODO			100,00%	100,00%
Rua Antônio Matiello					
15	PREPARAÇÃO	R\$ 5.080,27	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.080,27
	PORCENTAGEM EXECUTADA NO PERÍODO	100,00%			100,00%
16	PRIMEIRA PINTURA DE LIGAÇÃO	R\$ 6.131,94	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.131,94
	PORCENTAGEM EXECUTADA NO PERÍODO	100,00%			100,00%
17	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (REPERFILAGEM)	R\$ 91.365,64	R\$ -	R\$ -	R\$ 91.365,64
	PORCENTAGEM EXECUTADA NO PERÍODO	100,00%			100,00%
18	SEGUNDA PINTURA DE LIGAÇÃO	R\$ 6.131,94	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.131,94
	PORCENTAGEM EXECUTADA NO PERÍODO	100,00%			100,00%
19	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (CAMADA DE ROLAMENTO)	R\$ 98.947,83	R\$ -	R\$ -	R\$ 98.947,83
	PORCENTAGEM EXECUTADA NO PERÍODO	100,00%			100,00%
20	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.190,11	R\$ 5.190,11
	PORCENTAGEM EXECUTADA NO PERÍODO			100,00%	100,00%
Rua Gonçalves Dias					
21	PREPARAÇÃO	R\$ -	R\$ 1.877,77	R\$ -	R\$ 1.877,77
	PORCENTAGEM EXECUTADA NO PERÍODO		100,00%		100,00%
22	PRIMEIRA PINTURA DE LIGAÇÃO	R\$ -	R\$ 1.832,55	R\$ -	R\$ 1.832,55
	PORCENTAGEM EXECUTADA NO PERÍODO		100,00%		100,00%
23	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (REPERFILAGEM)	R\$ -	R\$ 27.304,67	R\$ -	R\$ 27.304,67
	PORCENTAGEM EXECUTADA NO PERÍODO		100,00%		100,00%
24	SEGUNDA PINTURA DE LIGAÇÃO	R\$ -	R\$ 1.832,55	R\$ -	R\$ 1.832,55
	PORCENTAGEM EXECUTADA NO PERÍODO		100,00%		100,00%



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE NOVA BASSANO
SECRETARIA MUNICIPAL
DE OBRAS E VIAÇÃO

Item	Serviços	PRAZO TOTAL: 90 DIAS (100%)			TOTAL EXECUTADO (100%), AOS 90 DIAS
		PAGAMENTO AOS 30 DIAS	PAGAMENTO AOS 60 DIAS	PAGAMENTO AOS 90 DIAS	
25	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (CAMADA DE ROLAMENTO)	R\$ -	R\$ 29.570,61	R\$ -	R\$ 29.570,61
	PORCENTAGEM EXECUTADA NO PERÍODO		100,00%		100,00%
26	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.584,00	R\$ 1.584,00
	PORCENTAGEM EXECUTADA NO PERÍODO			100,00%	100,00%
	Avenida Brasil				
27	BASE	R\$ -	R\$ 119.100,48	R\$ -	R\$ 119.100,48
	PORCENTAGEM EXECUTADA NO PERÍODO		100,00%		100,00%
28	IMPRIMAÇÃO	R\$ -	R\$ 11.966,08	R\$ -	R\$ 11.966,08
	PORCENTAGEM EXECUTADA NO PERÍODO		100,00%		100,00%
29	PINTURA DE LIGAÇÃO	R\$ -	R\$ 5.469,40	R\$ -	R\$ 5.469,40
	PORCENTAGEM EXECUTADA NO PERÍODO		100,00%		100,00%
30	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	R\$ -	R\$ 205.932,79	R\$ -	R\$ 205.932,79
	PORCENTAGEM EXECUTADA NO PERÍODO		100,00%		100,00%
31	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.820,68	R\$ 2.820,68
	PORCENTAGEM EXECUTADA NO PERÍODO			100,00%	100,00%
32	SERVIÇOS FINAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.329,40	R\$ 2.329,40
	PORCENTAGEM EXECUTADA NO PERÍODO			100,00%	100,00%
	TOTAL ACUMULADO	R\$ 683.177,87	R\$ 411.534,57	R\$ 23.851,02	R\$ 1.118.563,46
	PORCENTAGEM EXECUTADA	61,076%	36,791%	2,132%	100,00%
	PORCENTAGEM EXECUTADA ACUMULADA	61,076%	97,868%	100,000%	100,00%

Nova Bassano, 08 de julho de 2026

Pâmela Hentz Cappellari
Eng.^a Civil CREA-RS231775

João Paulo Maroso
Prefeito Municipal