



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROponente Tomador	Apelido Empreendimento	Descrição do Lote
0	0	PREFEITURA DE AGUDO	CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS	CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				02/26	03/26	04/26	05/26	06/26	07/26	08/26	09/26	10/26	11/26	12/26	01/27
1.	CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊ	810.155,44	% Período:	10,94%	10,14%	19,49%	5,73%	13,79%	20,86%	10,82%	8,24%				
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS	16.493,91	% Período:	100,00%											
1.2.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	34.708,40	% Período:	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%				
1.3.	FUNDAÇÕES	57.539,21	% Período:	100,00%											
1.3.1.	ESTACAS E FERRAGEM DE ARRANQUI	28.726,60	% Período:	100,00%											
1.3.2.	VIGA BALDRAME	28.812,61	% Período:	100,00%											
1.4.	ESTRUTURAS	175.878,76	% Período:		9,89%	76,93%	13,18%								
1.4.1.	PILARES DO TÉRREO	23.182,12	% Período:		75,00%	25,00%									
1.4.2.	VIGAS DO TÉRREO	38.239,53	% Período:			100,00%									
1.4.3.	PILARES DA COBERTURA	6.367,57	% Período:				100,00%								
1.4.4.	LAJES	91.276,40	% Período:			100,00%									
1.4.5.	VIGAS DA COBERTURA	16.813,14	% Período:				100,00%								
1.5.	ALVENARIAS	72.903,09	% Período:		75,00%	25,00%									
1.6.	IMPERMEABILIZAÇÕES	10.219,86	% Período:	100,00%											
1.7.	REVESTIMENTOS	80.453,08	% Período:					75,00%	25,00%						
1.8.	PAVIMENTAÇÃO	106.342,90	% Período:				6,79%		93,21%						
1.8.1.	PAVIMENTAÇÃO INTERNA	72.157,20	% Período:				10,00%		90,00%						
1.8.2.	PAVIMENTAÇÃO EXTERNA	34.185,70	% Período:						100,00%						
1.9.	ESQUADRIAS	88.492,58	% Período:							75,00%	25,00%				
1.9.1.	PORTAS	48.791,17	% Período:							75,00%	25,00%				
1.9.2.	JANELAS	39.701,41	% Período:							75,00%	25,00%				
1.10.	PINTURAS	22.566,06	% Período:							75,00%	25,00%				
1.11.	TELHADO	39.085,66	% Período:					100,00%							
1.11.1.	TELHAS E CALHAS	39.085,66	% Período:					100,00%							





CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	PREFEITURA DE AGUDO	CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS	CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1 02/26	2 03/26	3 04/26	4 05/26	5 06/26	6 07/26	7 08/26	8 09/26	9 10/26	10 11/26	11 12/26	12 01/27
1.12.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	33.157,03	% Período:		5,00%		10,00%		85,00%						
1.13.	LUMINÁRIAS	4.031,72	% Período:							100,00%					
1.14.	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	37.675,02	% Período:		10,90%		22,14%	21,19%	45,76%						
1.14.1.	INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA	8.403,92	% Período:		5,00%			95,00%							
1.14.2.	INSTALAÇÕES DE ESGOTO SANITÁRIC	18.148,91	% Período:		5,00%				95,00%						
1.14.3.	INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS	11.122,19	% Período:		25,00%		75,00%								
1.15.	LOUÇAS, ACESSÓRIOS, METAIS E EQL	21.232,54	% Período:							100,00%					
1.16.	INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO CONTF	1.388,00	% Período:							100,00%					
1.17.	ACESSOS	7.216,31	% Período:							100,00%					
1.18.	SERVIÇOS FINAIS	771,31	% Período:							100,00%					
Total: R\$ 810.155,44				%:	10,94%	10,14%	19,49%	5,73%	13,79%	20,86%	10,82%	8,24%			
				Repass:	-	-	-	-	-	-	-	-			
				Contrapartida:	88.591,53	82.168,50	157.875,78	46.392,33	111.747,74	169.003,94	87.632,53	66.743,09			
				Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-			
				Investimento:	88.591,53	82.168,50	157.875,78	46.392,33	111.747,74	169.003,94	87.632,53	66.743,09			
				%:	10,94%	21,08%	40,56%	46,29%	60,08%	80,94%	91,76%	100,00%			
				Repass:	-	-	-	-	-	-	-	-			
				Contrapartida:	88.591,53	170.760,03	328.635,81	375.028,14	486.775,88	655.779,82	743.412,35	810.155,44			
				Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-			
				Investimento:	88.591,53	170.760,03	328.635,81	375.028,14	486.775,88	655.779,82	743.412,35	810.155,44			
				Administração Local:	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D			
					#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D

AGUDO/RS

Local

#####

Data

Responsável Técnico

Nome: MATEUS DA COSTA

CREA/CAU: RS 200556

ART/RRT:



Nome: Mateus da Costa

CPF: ***.636.250-**

Assinado com certificado digital avançado

Documento assinado digitalmente em 26/01/2026 14:43:20
Acesse o endereço: <https://sl.gov.br.cloud/9eppq> para
verificar a autenticidade.

