



**CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**  
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
**#PÚBLICO**

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TGOV 0	PROponente TOMADOR MUNICÍPIO DE IBIRUBÁ	APelido EMPREENDIMENTO PAVIMENTA 3	DESCRiÇÃO DO LOTE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DAS RUAS 3 DE OUTUBRO E ANTÔNIO SELVI
------------------	--------------	--	---------------------------------------	---

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				07/26	08/26	09/26	10/26	11/26	12/26	01/27	02/27	03/27	04/27	05/27	06/27
1.	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO RUAS 3	2.189.612,83	% Período:	54,18%	45,82%										
1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	39.055,40	% Período:	50,00%	50,00%										
1.2.	SERVIÇOS PRELIMINARES	25.496,53	% Período:	60,00%	40,00%										
1.3.	REPERFILAGEM	548.902,10	% Período:	100,00%											
1.4.	CAPA DE ROLAMENTO	905.767,18	% Período:		100,00%										
1.5.	LOMBADA FÍSICA TIPO II	6.394,83	% Período:		100,00%										
1.6.	FAIXA ELEVADA	19.862,76	% Período:		100,00%										
1.7.	CONTROLE TECNOLÓGICO	6.677,52	% Período:	50,00%	50,00%										
1.8.	MEIO-FIO DE CONCRETO	219.934,56	% Período:	100,00%											
1.9.	SINALIZAÇÃO VERTICAL	38.108,71	% Período:		100,00%										
1.10.	DRENAGEM PLUVIAL	379.413,24	% Período:	100,00%											

**Total: R\$ 2.189.612,83**

Período:	%:	54,18%	45,82%												
	Repasso:	541.837,47	458.162,53												
	Contrapartida:	644.576,81	545.036,02												
	Outros:	-	-												
Acumulado:	<b>Investimento:</b>	<b>1.186.414,28</b>	<b>1.003.198,55</b>												
	%:	54,18%	100,00%												
	Repasso:	541.837,47	1.000.000,00												
	Contrapartida:	644.576,81	1.189.612,83												
	Outros:	-	-												
<b>Investimento:</b>		<b>1.186.414,28</b>	<b>2.189.612,83</b>												
Administração Local:		50,00%	100,00%												

crossserviço da Administração Local:

**RAÇÃO LOCAL DE OB**

IBIRUBÁ/RS

Local

quinta-feira, 25 de junho de 2026

Data

Responsável Técnico

Nome: JEFERSON MÜLLER  
CREA/CAU: CREA 107.299- D  
ART/RRT: ART 13970517