

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO GLOBAL																			
Obra: AMPLIAÇÃO MONTEIRO LOBATO																			
Proprietário: Município de Marau																			
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PESO %	VALOR DOS SERVIÇOS R\$	MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04		MÊS 05		MÊS 06		MÊS 07		MÊS 08	
				%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1.0	TRABALHO E MOVIMENTAÇÃO DE TERRA (Infra e supra estrutura)	23,63	317.102,95	9,45	126.841,18	9,45	126.841,18	4,73	63.420,59										
2.0	ALVENARIAS E REVESTIMENTOS (Interno e externo)	12,69	170.328,50			1,27	17.032,85	3,81	51.098,55	3,81	51.098,55	3,81	51.098,55						
3.0	ESQUADRIAS INTERNAS E EXTERNAS	6,67	89.462,97									3,33	44.731,49	3,33	44.731,49				
4.0	PISOS INTERNOS E EXTERNOS	13,01	174.548,53					2,60	34.909,71	3,90	52.364,56	1,30	17.454,85	2,60	34.909,71	2,60	34.909,71		
5.0	FORRO E TELHADO	7,47	100.262,49							3,74	50.131,24	3,74	50.131,24						
6.0	PINTURA GERAL	7,53	100.978,22											1,88	25.244,56	1,88	25.244,56	3,76	50.489,11
7.0	APARELHOS E INSTALAÇÕES	2,51	33.684,86											1,26	16.842,43	1,26	16.842,43		
8.0	PARTE ELÉTRICA/ DADOS	7,91	106.189,20					0,79	10.618,92	1,58	21.237,84	2,37	31.856,76	1,58	21.237,84	1,58	21.237,84		
9.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	18,58	249.276,06							3,72	49.855,21	3,72	49.855,21	3,72	49.855,21	3,72	49.855,21	3,72	49.855,21
TOTAL	SIMPLES	100,00	1.341.833,79	9,45	126.841,18	10,72	143.874,03	11,93	160.047,77	16,74	224.687,41	18,27	245.128,11	14,37	192.821,23	11,04	148.089,74	7,48	100.344,32
	ACUMULADO	100%	1.341.833,79	9,45	126.841,18	20,18	270.715,21	32,10	430.762,98	48,85	655.450,39	67,12	900.578,49	81,49	1.093.399,72	92,52	1.241.489,46	100,00	1.341.833,79

Marau setembro de 2025.

Sirlei S. Saggin
Arquiteta e Urbanista CAU A-41629-0